

- **PROGRAMA DE OBRAS**

CARGO	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
CARGO	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
ARQ. SERGIO MONTOYA	E-06-08 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE ACCESO EN JARDÍN DE NIÑOS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN INC.: MURO CON BARANDAL.	EL ZAPOTE	DIRECTA	100%	20 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 73.388,00	TERMINADA
ARQ. SERGIO MONTOYA I. JULIO JALOMO	E-13-08 b) DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESC. PRIM. SOTO SOLÍS	SAN FELIPE	COORDINADA	100%	25 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 14.935,50	TERMINADA
ARQ. YOLANDA SAHAGUN	E-17-08 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	HOGARES POPULARES PAVÓN	COORDINADA	100%	80 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 33.980,80	EN PROCESO 1a. ETAPA TERMINADA
ARQ. YOLANDA SAHAGUN	E-18-08 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN LICONA HERNÁNDEZ	QUINTAS HACIENDA	COORDINADA	100%	110 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 104.660,86	EN PROCESO 2a. ETAPA TERMINADA
I. JULIO JALOMO	E-19-08 CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN	CAB. MUNICIPAL	COORDINADA	100%	35 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 104.120,57	TERMINADA

	JARDÍN DE NIÑOS IPI					R		
I. JULIO JALOMO	E-20-08 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VERDI	CENTRAL	COORDINADA	100%	45 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 29.647,73	TERMINADA
ARQ. SERGIO MONTOYA	E-21-08 CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SARABIA	LA UPA	COORDINADA	100%	30 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 83.782,98	TERMINADA
ARQ. SERGIO MONTOYA	E-22-08 COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ	LA CONSTANCI A	COORDINADA	100%	30 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$12.000,00	EN PROCESO 1a. ETAPA TERMINADA
<b>CARGO</b>	<b>IGLESIAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVAN CE</b>	<b>PERIODO DE EJECUCI ON</b>	<b>BENEFICI ARIOS</b>	<b>PRESUPUEST O</b>	<b>OBSERVACIO NES</b>
ARQ. SERGIO MONTOYA	I-03-08 IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN ANTONIO	COORDINADA	100%	75 DÍAS HÁBILES	100 FAMILIAS	\$ 77.545,78	EN PROCESO AMPLIACIÓN DE METAS 2a. ETAPA
ARQ. SERGIO MONTOYA	I-05-08 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y SERVICIO SANITARIO EN LA IGLESIA EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	COORDINADA	100%	30 DÍAS HÁBILES	100 FAMILIAS	\$371.048,57	SUSPENDID A POR TERMINACI ÓN DE METAS.
ARQ. SERGIO MONTOYA	I-07-08 CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA LA	RANCHO NUEVO	COORDINADA	100%	70 DÍAS HÁBILES	100 FAMILIAS	\$ 142.564,03	EN PROCESO AMPLIACIÓN DE METAS 1a. ETAPA

	SACRISTÍA							
I. JULIO JALOMO	I-08-08 CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA SANTA TERESA DE ÁVILA INC.: REPELLADO EN MUROS.	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	100%	68 DÍAS HÁBILES	300 FAMILIAS	\$95.988,53	EN PROCESO AMPLIACIÓN DE METAS
<b>CARGO</b>	<b>PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE</b>	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
I. JULIO JALOMO	P-02-08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO A) BANQUETA Y GUARNICIONES	LAS HIGUERAS	COORDINADA	100%	20 DÍAS HÁBILES	197 HABITANTES	\$ 21.581,70	EN PROCESO 1a. ETAPA TERMINADA
ARQ. SERGIO MONTOYA	P-06-08 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2a. PRIV. DE CANDELARIO ZAPATA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	REFORMA SUR	COORDINADA	100%	35 DÍAS HÁBILES	50 HABITANTES	\$ 141.246,38	TERMINADA

ARQ. SERGIO MONTROYA	P-07-08 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE MODESTO DÍAS Y REFORMA AGRARIA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	RIVAS GUILLÉN NORTE	COORDINADA	100%	120 DÍAS HÁBILES	304 HABITAN TES	\$ 141.246,38	EN PROCESO
I. JULIO JALOMO	P-09-08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRUELA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	LAS HIGUERAS	COORDINADA	100%	20 DÍAS HÁBILES	197 HABITAN TES	\$ 109.019,57	TERMINADA
<b>CARGO</b>	<b>VARIAS OBRAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVAN CE</b>	<b>PERIODO DE EJECUCI ÓN</b>	<b>BENEFICI ARIOS</b>	<b>PRESUPUEST O</b>	<b>OBSERVACIO NES</b>
ARQ. ING. JULIO	V-01-08 APOYOS PRESIDENCIA:							
ARQ. SERGIO MONTROYA YOLANDA SAHAGUN JALOMO	F) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	CAB. MPAL	DIRECTA	96%	240 DÍAS HÁBILES	HAB. DE SOLEDA D	\$386.313,87	EN PROCESO TERMINADA 2a. ETAPA
	G) CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN PANTEÓN NUEVO	CAB. MPAL	DIRECTA	90%	240 DÍAS HÁBILES	HAB. DE SOLEDA D	\$1,019,832,84	EN PROCESO TERMINADA 2a. ETAPA
	M) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO DE SEG. PUBLICA NIÑOS HÉROES	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%	65 DÍAS HÁBILES	HAB. DE SOLEDA D	\$ 12.500,00	TERMINADA 1a. ETAPA

	Ñ) REHABILITACIÓN DE ANTIGUAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	10%	90 DÍAS HÁBILES	HAB. DE SOLEDA D	\$ 271.362,51	SUSPENDID A POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
--	--	--------------------	---------	-----	-----------------	------------------	---------------	--

CARGO	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
ARQ. SERGIO MONTOYA	A-11-08 APOYO CON MANO DE OBRA PARA CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA, MURO Y ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIO FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO # 324	SAN FRANCISCO	COORDINADA	50%	18 DÍAS HÁBILES	5 HABITANTES	\$ 12.362,51	TERMINADA 1a. ETAPA
ARQ. SERGIO MONTOYA	A-12-08 REHABILITACIÓN DE JARDÍN UBICADO EN MAGDALENO CEDILLO ESQ. ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	100%	15 DÍAS HÁBILES	HAB. DE SOLEDA D	\$ 6.500,00	TERMINADA

## APLICACIÓN DE EMULSIÓN

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	ARENA TRIT.M3	BASE M3	SELLO M3	EMULSION LITROS	TOTAL M2	BENEFICIARIOS
01/12/2008	BACHEO CON ASFALTO.	EL ZAPOTE.	JUSTO SIERRA FTE. AL NO. 105.	1.5		0.5	380	88.67	80

	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	PASEO DE LAS CIGÜEÑAS ENTRE PALOMA Y EL NO. 205.	1.75		0.75	460	97.43	150
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.								
02/12/2008	BACHEO CON ASFALTO.	EL ZAPOTE.	JUSTO SIERRA FTE. AL NO. 101-A.	0.25		0.25	90	8.93	20
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ESQ. CON VILLA HIDALGO.	7.5		0.25	190	31.66	20
	COLOCACION DE 2 TOPES DE 720 X 40, 720 X 40	EL POLVORIN.	LUIS LING ENTRE SEGURIDAD SOCIAL Y AV. DE LAS ESTACIONES.						
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	PASEO DE LAS CIGÜEÑAS ENTRE AV. DE LAS AVES Y FAIZAN.	1		0.5	250	56.64	80
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	FAIZAN ENTRE CONDOR Y PASEO DE LAS CIGÜEÑAS.	0.25		0.25	90	22.04	64
	SE TRASLADARON 800 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.								
03/12/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	HOGARES POP. PAVON.	CONDOR ESQ. FAIZAN.		0.5				
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	CONDOR ESQ. FAIZAN Y FLAMINGO.	0.75		0.25	170	35.88	42
	BACHEO CON ASFALTO.	FORESTA.	AGUA AZUL ENTRE LOS NO. 713 Y 1004.	0.75		0.25	190	23.09	40
04/12/2008	COLOCACION DE 2 TOPES DE 3,80 X 40 C/U	CABECERA MUNICIPAL.	ALLENDE ENTRE NARCISO MENDOZA Y GPE. VICTORIA.	0.25		0.25	85	3.04	40
	ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE 5,30 X 40	CABECERA MUNICIPAL.	LEONA VICARIO ESQ. PRIV. LIBERTAD.	0.25		0.25	85	4.25	80
	BACHEO CON ASFALTO.	CHAPULTEPEC.	MARIANO PAREDES ESQ. AV. SAN PEDRO.					9.75	40
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	PASEO DE LAS PALOMAS ENTRE BUHO Y AVESTRUS.	1		0.5	270	49.02	120
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	HOGARES POP. PAVON.	AV. DE LAS AVES ENTRE FAIZAN Y EL NO.		1				

			607.						
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.								
<b>05/12/2008</b>	BACHEO ASFALTO. CON	HOGARES POP. PAVON.	AV. DE LAS AVES FTE. A LOS NO. 507, 602, 606 Y 607.	<b>0.75</b>		<b>0.25</b>	<b>180</b>	<b>47.77</b>	<b>50</b>
	BACHEO ASFALTO. CON	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ENTRE LOS NO. 159 Y 165 Y ESQ. SANTO DOMINGO.	<b>0.75</b>		<b>0.25</b>	<b>180</b>	<b>47.59</b>	<b>20</b>
<b>08/12/2008</b>	BACHEO ASFALTO. CON	HOGARES POP. PAVON.	TUCAN ENTRE EL NO. 99, AV. DE LAS AVES.	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>	<b>90</b>	<b>20.16</b>	<b>44</b>
	BACHEO ASFALTO. CON	FRENTE A VALLE DE SANTIAGO.	PROL. NEGRETE ENTRE LOS NO. 810 Y 984.	<b>0.75</b>		<b>0.25</b>	<b>190</b>		<b>76</b>
	BACHEO ASFALTO. CON	HOGARES POP. PAVON.	AV. DE LAS AVES ENTRE QUETZAL Y EL NO. 527.	<b>1.5</b>		<b>0.5</b>	<b>370</b>	<b>65.59</b>	<b>60</b>
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.								
<b>09/12/2008</b>	BACHEO ASFALTO. CON	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ENTRE LOS NO. 108 Y 114.	<b>0.75</b>		<b>0.25</b>	<b>190</b>	<b>22.71</b>	<b>24</b>
	BACHEO ASFALTO. CON	HOGARES POP. PAVON.	AV. DE LAS AVES ENTRE FAIZAN Y GAVIOTAS.	<b>1.5</b>		<b>0.5</b>	<b>320</b>	<b>63.24</b>	<b>150</b>
	COLOCACION DE 2 TOPES DE 8,30 X 40 C/U.		FUNDACION FTE. A LA IGLESIA Y FTE. AL NO. 101.	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>	<b>90</b>	<b>6.64</b>	<b>60</b>
	ROMPIMIENTO DE TOPES MEDIDAS 2,20 X 1,20, 3,60 X 2,20.	EL ZAPOTE.	JUSTO SIERRA FTE. A LA IGLESIA.	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>	<b>80</b>	<b>10.56</b>	<b>30</b>
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.								
<b>10/12/2008</b>	BACHEO ASFALTO. CON	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ESQ. SANTO DOMINGO.	<b>0.75</b>		<b>0.25</b>	<b>190</b>	<b>28.88</b>	<b>24</b>

	BACHEO ASFALTO.	CON	LOS FRESNOS.	PALMA FRENTE AL NO. 302.	0.75		0.25	190	69.81	40
	RECTIFICACION DE 2 TOPES DE 8,40 X 40 C/U.		HOGARES OBREROS.	FUNDACION.	0.25		0.25	80	6.72	24
	BACHEO ASFALTO.	CON	HOGARES POP. PAVON.	JILGUEROS FTE. AL NO. 111 Y 139, PELICANO FTE. AL NO. 149, QUETZAL FTE. AL NO. 104, PAVOREAL FTE. AL NO. 150 Y 154, CONDOR ESQ. GARZA, FIZAN FTE. AL NO. 128 Y 118.	0.75		0.25	190	39.06	110
11/12/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE HIDRAULICA.		HOGARES POP. PAVON.	RUISEÑOR ESQ. CON AVESTRUZ.		1				
	BACHEO ASFALTO.	CON	LOS FRESNOS.	PALMAS.	0.25		0.75	190		
12/12/2008	DIA INHÁBIL									
15/12/2008	BACHEO ASFALTO.	CON	LOS FRESNOS.	PALMA FTE. AL NO. 304.	1.5		0.5	360	70.48	40
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.		HOGARES POP. PAVON.	COLIBRI ESQ. PETIRROJO.		0.5				
	BACHEO ASFALTO.	CON	HOGARES POP. PAVON.	GRULLA ESQ. CANARIO, CONDOR ENTRE LOS NO. 205 Y 224.	0.75		0.25	180	28.32	50
16/12/2008	BACHEO ASFALTO.	CON	LOS FRESNOS.	PALMA ENTRE MATEHUALA Y EL NO. 110.	1.5		0.5	360	84.79	40
	SE TRASLADARON 50 PIEZAS DE LOZETAS DE PENSION AL PANTEON.									
	SE TRASLADO 3 M3 DE ARENA Y 2 M3 DE GRAVA DE CALLE MANZANA DE LA COL. LAS HIGUERAS AL JARDIN DE NIÑOS EL IPI.									
17/12/2008	BACHEO ASFALTO.	CON	SAN FELIPE	AV. SAN LUIS ESQ. SANTA CATARINA.	0.5		0.25	45	6.75	20
	BACHEO ASFALTO.	CON	LOS FRESNOS.	PALMAS ESQ. ALAMOS.	0.5		0.25	45	12.05	25

	SE TRASLADARON 50 LOZETAS DE PENSION AL PANTEON MUNICIPAL.								
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.								
<b>18/12/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	LOS FRESNOS.	PALMAS DEL NO. 228 AL NO. 141.	<b>0.75</b>		<b>1.25</b>	<b>350</b>	<b>83.61</b>	<b>155</b>
<b>19/12/2008</b>	SE TRASLADARON 6 MONTENES DE CALLE MANUEL J. OTHON A LA PENSION MUNICIPAL.								
	SE RETIRO BASE HIDRAULICA 6 M3 DE LATERAL CARRETERA MATEHUALA.								
<b>22/12/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	LOS FRESNOS.	PALMAS DEL No. 141 AL 113.	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>	<b>80</b>	<b>20.32</b>	<b>40</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	ALDAMA DEL NO. 300 AL 317.	<b>0.25</b>		<b>0.75</b>	<b>190</b>	<b>36.95</b>	<b>80</b>
<b>23/12/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO Y ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	JUAREA FTE. AL NO. 512.	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>40</b>	<b>5.76</b>	<b>10</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	ALDAMA DEL NO. 317 AL 321.	<b>0.25</b>		<b>0.75</b>	<b>140</b>	<b>31.7</b>	<b>30</b>
	SE TRASLADO MATERIAL DE PENSION A CALLE MAGDALENO CEDILLO ESQ. AV. ZARAGOZA.								
<b>24/12/2008</b>	MOVIMIENTO DE MATERIAL EN DIFERENTES CALLES EN CABECERA MUNICIPAL.								
<b>25/12/2008</b>	DIA INHÁBIL								

<b>26/12/2008</b>	SE TRASLADO MATERIAL Y LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO EN CALLE MAGDALENO CEDILLO ESQ. ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL.								
<b>29/12/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	CACATUA DEL NO. 102 AL 132.	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	ALCON FTE. AL NO. 101.	<b>0.5</b>		<b>0.5</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	AV. DE LAS AVES FTE. AL NO. 607.	<b>0.5</b>		<b>0.5</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POP. PAVON.	GAVILAN ESQ. AV. DE LAS PALOMAS.	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>	<b>20</b>	<b>2.15</b>	<b>10</b>
<b>30/12/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO DE ESQ. BUSTAMANTE A ESQ. EMILIO CARRANZA.	<b>0.25</b>		<b>0.75</b>	<b>180</b>	<b>43.66</b>	<b>45</b>
	SE TRASLADARON 1000 MLS. DE EMULSION DE RANCHO NUEVO A LA PENSION MUNICIPAL.								
<b>31/12/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO DE EMILIO CARRANZA AL NO. 657.	<b>0.25</b>		<b>0.75</b>	<b>180</b>	<b>62.33</b>	<b>40</b>
				<b>33.5</b>	<b>3.5</b>	<b>16.75</b>	<b>7100</b>	<b>1372</b>	<b>2115</b>
	<b>GASTO CORRIENTE.</b>								