

- PROGRAMA DE OBRAS:**

CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
B-01-07	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE M. CEDILLO ENTRE ZARAGOZA Y FERNANDO ZAMARRIPA	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	65%
BG-01-07	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CANDIDO NAVARRO ENTRE AV. SAN PEDRO Y APOLO	PROVIDENCIA	COORDINADA	100%
BG-02-07	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN LA CALLE CHILPANCINGO ENTRE ECATEPEC Y TENANCINGO	MORELOS II	COORDINADA	5%

OBRAS 2007				
CLAVE	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
D-02-07	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS TUDON ENTRE LOS PADILLA Y RITO GARCÍA	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	100%
D-07-06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE MARZO	1o. DE MAYO	COORDINADA	10%
D-08-07	RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AV. RIVAS GUILLEN FRENTE AL No. 2772 COLOCACIÓN DE 2 TUBOS	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	100%
OBRAS 2007				
CLAVE	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %

E-02-07	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ESC. PRIM. GRACIANO SÁNCHEZ FTE. A CARR. 57	ENRIQUE ESTRADA	COORDINADA	95%
E-07-07	J. N. MA DEL SOCORRO SÁENZ CONSTRUCCIÓN DE BARDAS B)CONS. DE BARDA FRONTAL Y COLOCACIÓN DE PORTÓN	LA SIERRA LA SIERRA	COORDINADA COORDINADA	100% 5%
E-08-07	REHAB. DE TERRACERIA Y NIVELADO DE ESCOMBRO EN LA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC B)CONSTRUCCION DE LOSA	CONSTANCIA	COORDINADA	100%
E-09-07	C) TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	CONSTANCIA	COORDINADA	40%
E-09-07	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. FORD	LA SIERRA	COORDINADA	40%
E-13-07	J. N. FRAY LUÍS DE LEÓN LEVANTAMIENTO DE BARDA EN UN METRO POR EL PERÍMETRO DE LA ESCUELA	HOGARES OBREROS	COORDINADA	90%
E-14-07	ESC. DE EDUCACIÓN ESPECIAL NUEVA CREACIÓN COLOCACIÓN DE PROTECCIONES	LAS FLORES	COORDINADA	100%
E-15-07	ESC. NIÑOS HÉROES CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET-BOOL	EL MORRO	COORDINADA	85%
E-16-07	J. N. LUÍS G.MONZON CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA AULA	HOGARES FERR. 3a.	COORDINADA	100%
E-17-07	ESC. ANTONIO SOTO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	SAN FELIPE	COORDINADA	45%
E-18-07	J. N. VALENTÍN GAMA COLOCACIÓN DE VITROPISO Y PINTURA EN PLANTEL	MORELOS I	COORDINADA	100%

E-19-07	<b>J. N. JOSÉ VERDI</b> CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL	CENTRAL	COORDINADA	30%
E-20-07	J. N. BERTHA WONG REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	UPA	COORDINADA	2%
E-21-07	ESC. LEONA VICARIO REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	SAN FRANCISCO	COORDINADA	2%

<b>OBRAS 2007</b>				
CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-01-07	CONSTRUCCIÓN DE 2 SALONES PARA USOS MÚLTIPLES EN LA <b>IGLESIA SAN PEDRITO</b>	CENTRAL DE MAQUINARIA	COORDINADA	40%
I-03-07	DEMOLICIÓN DE PISO Y TRABE EN LA <b>IGLESIA DE SANTO NIÑO DE ATOCHA</b>	PRADERAS DEL MAUREL	COORDINADA	15%
I-06-07	<b>IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD</b> CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN ANTONIO	COORDINADA	50%
I-07-07	IGLESIA SANTA TERESITA CONSTRUCCIÓN DE LOSA	RIVAS GUILLÉN	COORDINADA	30%

<b>OBRAS 2007</b>				
CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %

V-04-07	REHABILITACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE <b>SEG. PÚB.. MUNICIPAL</b> NIÑOS HÉROES ENTRE P. DÍAZ Y JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	97%
V-13-07	REHABILITACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS PARA PRESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	40%
V-14-07	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA 1a. DEL REGISTRO CIVIL	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
V-15-07	APOYOS A PRESIDENCIA: A) SOBRESUELO EN <b>FUNERARIA MPAL.</b>	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	5%
	B) REHAB. DE ALJIBE EN <b>AUDITORIO MPAL.</b>	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%

<b>OBRAS 2007</b>				
CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %

A-04-07	APOYO CON LAMINAS A LA SRA. VICTORIA GONZÁLEZ ALVARADO DOMICILIO MACEDONIO CORDERO 217 LOTE 50	21 DE MARZO	DIRECTA	100%
---------	--	-------------	---------	------

### APLICACIÓN DE EMULSION.

#### APLICACIÓN DE EMULSION EN EL MES DE JULIO DEL 2007

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	EMUL.	TOT. M2
10/07/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CACTUS.	AV. CACTUS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y EL NO. 1012.	180	40

11/07/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CACTUS.	AV. CACTUS FTE. EL NO. 1012, FTE. AL NO. 1066-B, FTE. AL NO. 1084, FTE. AL NO. 1090-B, 1094 Y 1096.	340	52
12/07/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE BUSTAMANTE.	180	28
13/07/2007	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE CARR. 57 Y EL NO. 403.	320	64
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN ANTONIO.	LOPEZ MATEOS ENTRE FERNANDO AMILPA Y AV. DE LAS ESTACIONES.	85	18
16/07/2007	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	EL MORRO.	NEGRETE ENTRE MACLOVIO HERRERA Y LIBERTAD	80	17
	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	NEGRETE ENTRE LANZAGORTA Y No. 710-A.	100	20
	BACHEO CON ASFALTO.		AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 403 Y 448.	180	30
17/07/2007	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS	ACAPULCO ENTRE LOMAS DE SAN FELIPE Y MORLOS I.	180	32
	BACHEO CON ASFALTO.		AV. SAN PEDRO DEL NO. 448 AL 802.	180	20
18/07/2007	COLOCACION Y RECTIFICACION DE TOPE.	SAN FRANCISCO	AV. VALENTIN AMADOR.	40	8
	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	NEGRETE FTE. A ESQ. NIÑOS HEROES	70	20
			VALENTIN AMADOR DE ESQ. NEGRETE AL NO. 503.	70	20
	COLOCACION DE TOPE.		CAMINO A SAN PEDRO A 15 MTS. DEL ANILLO PERIFERICO.	50	10
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO	AV. SAN PEDRO DEL NO. 802 AL 817.	65	15
		CENTRAL DE MAQUINARIA.	AV. PROVIDENCIA ACCESO A CARR. 57.	65	15
24/07/2004	BACHEO CON ASFALTO	CABECERA MUNICIPAL.	V. GUERRERO DE ESQ. PORFIRIO DIAZ AL NO. 206,	85	16
	BACHEO CON ASFALTO	EL MORRO.	V. AMADOR DEL NO. 306 AL NO. 401 Y DEL NO. 503 AL 600.	100	20
	BACHEO CON ASFALTO	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ESQ. REP. DE ECUADOR ESQ. LIBERTAD.	180	30
25/07/2007	BACHEO CON ASFALTO	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO DEL NO. 100 AL 508.	170	25
<b>GASTO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>2720</b>	<b>500</b>
<b>NOTA:</b>	<b>EN ESTE MES SE APLICO MUY POCA EMULSION POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.</b>				