

• **PROGRAMA DE OBRAS:**

OBRAS 2008 (Noviembre)								
CARGO	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
ARQ. SERGIO MONTOYA	A-08-08 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AV. RIVAS GUILLEN ESQ. AGUSTIN GARCÍA	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	100%	35 DÍAS HÁBILES	HABITANTES DE LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN	\$44.681,39	TERMINADA
CARGO	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
CARGO	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
ARQ. SERGIO MONTOYA I. JULIO JALOMO	E-13-08 b) DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESC. PRIM. SOTO SOLIS	SAN FELIPE	COORDINADA	75%	25 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 14.935,50	EN PROCESO
ARQ. YOLANDA SAHAGUN	E-17-08 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	HOGARES POPULARES PAVÓN	COORDINADA	80%	80 DÍAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 33.980,80	EN PROCESO
ARQ. YOLANDA SAHAGUN	E-18-08 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN LICONA HERNÁNDEZ	QUINTAS HACIENDA	COORDINADA	90%	110 DIAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 104.660,86	EN PROCESO 2a. ETAPA
I. JULIO JALOMO	E-19-08 CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN JARDÍN DE NIÑOS IPI	CAB. MUNICIPAL	COORDINADA	55%	35 DIAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 104.120,57	EN PROCESO
I. JULIO JALOMO	E-20-08 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VERDI	CENTRAL	COORDINADA	100%	45 DIAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 29.647,73	TERMINADA
ARQ. SERGIO MONTOYA	E-21-08 CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SARABIA	LA UPA	COORDINADA	100%	30 DIAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 83.782,98	TERMINADA

ARQ. YOLANDA SAHAGUN	E-22-08 COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ	LA CONSTANCIA	COORDINADA	30%	30 DIAS HÁBILES	COMUNIDAD ESCOLAR	\$12.000,00	EN PROCESO
CARGO	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIO S	PRESUPUES TO	OBSERVAC IONES
ARQ. SERGIO MONTROYA	I-03-08 IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN ANTONIO	COORDINADA	65%	75 DIAS HÁBILES	100 FAMILIAS	\$ 77.545,78	EN PROCESO AMPLIACIÓN DE METAS
ARQ. YOLANDA SAHAGUN	I-04-08 CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA Y DORMITORIO EN IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO	1°. DE MAYO	COORDINADA	100%	45 DIAS HÁBILES	65 FAMILIAS	\$ 166.593,35	TERMINADA
ARQ. SERGIO MONTROYA	I-07-08 CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA LA SACRISTÍA	RANCHO NUEVO	COORDINADA	90%	70 DIAS HÁBILES	100 FAMILIAS	\$ 142.564,03	EN PROCESO
I. JULIO JALOMO	I-08-08 CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA SANTA TERESA DE ÁVILA	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	80%	68 DIAS HÁBILES	300 FAMILIAS	\$95.988,53	EN PROCESO AMPLIACION DE METAS
CARGO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIO S	PRESUPUES TO	OBSERVAC IONES
I. JULIO JALOMO	P-02-08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	LAS HIGUERAS	COORDINADA	35%	20 DIAS HÁBILES	197 HABITANTES	\$ 109.019,57	SUSPENDIDA POR COORDINACI ÓN DE BENEFICIARI OS. SE REALIZA BANQUETA ÁREA VERDE
ARQ. SERGIO MONTROYA	P-06-08 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2a. PRIV. DE CANDELARIO ZAPATA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	REFORMA SUR	COORDINADA	69%	35 DIAS HÁBILES	50 HABITANTES	\$ 141.246,38	EN PROCESO AMPLIACIÓN DE METAS
ARQ. SERGIO MONTROYA	P-07-08 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE MODESTO DIAS Y REFORMA AGRARIA A) BANQUETA Y	RIVAS GUILLEN NORTE	COORDINADA	85%	120 DIAS HÁBILES	304 HABITANTES	\$ 141.246,38	EN PROCESO AMPLIACIÓN DE METAS

	GUARNICIONES B) PAVIMENTO							
I. JULIO JALOMO	P-09-08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRUELA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	LAS HIGUERAS	COORDINADA	85%	50 DIAS HÁBILES	197 HABITANTES	\$ 109.019,57	EN PROCESO
CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIO S	PRESUPUES TO	OBSERVAC IONES
CLAVE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIO S	PRESUPUES TO	OBSERVAC IONES
CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIO S	PRESUPUES TO	OBSERVAC IONES
ARQ. SERGIO MONTOYA ARQ. YOLANDA SAHAGUN ING. JULIO JALOMO	V-01-08 APOYOS PRESIDENCIA:							
	F) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	CAB. MPAL	DIRECTA	94%	240 DIAS HÁBILES	HAB. DE SOLEDAD	\$386.313,87	EN PROCESO
	G) CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN PANTEÓN NUEVO	CAB. MPAL	DIRECTA	75%	240 DIAS HÁBILES	HAB. DE SOLEDAD	\$ 1.019.832,84	EN PROCESO
	M) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO DE SEG. PUBLICA NIÑOS HÉROES	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	97%	65 DIAS HÁBILES	HAB. DE SOLEDAD	\$ 12.500,00	EN PROCESO

APLICACIÓN DE EMULSIÓN

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	ARENA TRIT.M3	BASE M3	SELLO M3	EMULSION LITROS	TOTAL M2	BENEFICIARIOS
03/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	FRENTE A VALLE DE SANTIAGO.	PROL. NEGRETE ENTRE LOS NO. 954 Y 976.	0.5		1.5	380	79.69	44
	SE TAPO BACHE CON ASFALTO DE 2,10 X 1,10, 1,10 X 1,30	EL POLVORIN.	AV. DE LOS PINOS ESQ. JESUS YUREN.	0.5		0.25	30	3.74	12
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	GUERRERO ENTRE LOS NO. 304 Y 336.	0.5		1.5	380	118.7	72
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA ENTRE LOS NO. 611 Y 624 Y ENTRE TOMASA ESTEVES Y EL NO. 408.	0.25		0.75	170	49.25	54
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	TOMASA ESTEVES ENTRE ZARAGOZA Y CORREGIDORA.	0.25		0.75	180	39.26	72
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.								
04/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CORREGIDORA Y ZARAGOZA.	0.5		1	250	70.95	190
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	ZARAGOZA ESQ. PORFIRIO DIAZ.	0.25		0.25	90	30.89	72
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	ZARAGOZA ESQ. JUAREZ.	0.25		0.25	80	18.65	36
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	VICENTE GUERRERO ENTRE LOS NO. 294 Y 401.	0.5		1.5	380	149.5	60
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.								
05/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	VICENTE GUERRERO ENTRE LOS NO. 202 Y 220.	0.5		1.5	380	112.1	120

	BACHEO ASFALTO.	CON	POLVORIN.	AV. DE LOS PINOS ESQ. AV. DE LAS ESTACIONES.	0.25		0.25	95	21.05	24
	BACHEO ASFALTO.	CON	FRENTE A REAL DE PROVIDENCIA A.	PROL. NEGRETE ENTRE AV. PROVIDENCIA Y EL NO. 956.	0.5		1	290	32.77	18
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	JUAREZ ESQ. IGNACIO ALLENDE.	0.25		0.25	80	20.07	48
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	CARLOS DIEZ GUTIERREZ ENTRE JUAREZ E HIDALGO.	0.25		0.75	180	43.37	110
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	LIBERTAD ESQ. HIDALGO.	0.25		0.25	90	16.04	72
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL ENTRE JUAREZ Y EL NO. 102.	0.25		0.25	85	19.67	36
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.									
06/11/2008	BACHEO ASFALTO.	CON	NUEVA FORESTA.	TALPAN Y LAUREL.	0.5		1.5	380	103.9	70
	BACHEO ASFALTO.	CON	AZALEAS.	AV. DE LOS PINOS ESQ. V. AMADOR.	0.125		0.125	40	6.35	16
	BACHEO ASFALTO.	CON	PRADERAS DEL MAUREL.	VALENTIN AMDOR ENTRE EL NO. 253 Y CALLE LAUREL.	0.25		0.5	150	21.94	50
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	NIÑOS HEROES ENTRE HIDALGO Y JUAREZ.	0.25		0.75	180	34.17	78
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL ENTRE LOS NO. 99 Y 102.	0.25		0.75	190	54.99	84
	SE TRASLADARON 800 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.									
07/11/2008	BACHEO ASFALTO.	CON	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ESQ. TAMASOPO.	0.25		0.75	170	27.93	42
	SE EXTENDIO 1/2 VIAJE DE PEDACERIA DE ASFALTO.		PROVIDENCIA A.	AV. LIBERTAD ESQ. MA. TERESA.						

	SE REALIZO LIMPIEZA DE TAMBOS Y HERRAMIENTA EN LA PENSION MUNICIPAL.								
10/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	FRENTE A REAL DE PROVIDENCIA.	PROL. NEGRETE ESQ. AV. PROVIDENCIA.	0.5		1	225	44.33	150
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ENTRE LATERAL DE ANILLO PERIFERICO Y EL NO. 113.	0.5		1.5	340	58.86	90
11/11/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ESQ. SANTO DOMINGO, REAL DE CATORCE ESQ. VILLA HIDALGO, REAL DE CATORCE ESQ. VILLA DE ZARAGOZA.			3			
	SE TRASLADARON 72 LOZETAS DE LA PENSION AL PANTEON MUNICIPAL.								
12/11/2008	SE TRASLADARON 60 PIEZAS DE LOZETAS DE PENSION AL PANTEON MUNICIPAL.								
	REALIZANDO LIMPIEZA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PENSION.								
	SE TRASLADO 800 LTS. DE AGUA DEL POZO A LA PENSION MUNICIPAL.								
	COLOCACION DE LOZETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.								
13/11/2008	COLOCACION DE TAPAS EN FOSAS Y EXTENDIENDO TIERRA SOBRE LAS FOSAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.								

14/11/2008	APOYO EN RELLENO DE FOSAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.									
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	TEXTIL.	PROL. ZARAGOZA ESQ. RIO CAPILLAS.		1.5					
17/11/2008	DIA INHÁBIL									
18/11/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	W JUAREZ.	CONSTITUCION DE 1817 FTE. A LOS NO. 515 Y 385.							
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	JUAREZ FTE. A LOS NO. 504, 512, 521, ZARAGOZA FTE. AL NO. 309, BERRIOZABAL FTE. AL NO. 101, GUERRERO FTE. AL NO. 210.	0.25		0.5	150	52.26	84	
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	MORELOS ESQ. HIDALGO.	0.12		0.12	40	10.92	60	
	LIMPIEZA DE 4 BOCAS DE TORMENTA.	SAN FRANCISCO.	02 DE ABRIL ESQ. REP. DEL SALVADOR, 05 DE MAYO ESQ. 1RO. DE MAYO.							
	SE TRASLADARON 36 PIEZAS DE LOZETAS Y ARENA TRITURADA DE LA PENSION AL PANTEON MUNICIPAL.									
19/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ENTRE LOS NO. 119 Y 123.	1		0.5	280	56.07	30	
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES FFCC. 1RA. SECC.	TANGAMANGA ENTRE LOS NO. 106 Y 224.	0.75		0.25	190	48.61	60	
	BACHEO CON ASFALTO.	FORESTA.	ZAPOTLANEJO FTE. AL NO. 101.	0.25		0.25	85	16.01	12	
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	RAYON ESQ. FAUSTO NIETO, CORREGIDORA FTE. AL NO. 204 Y 319, ZARAGOZA FTE. AL NO. 323, BLAS ESCONTRIA ESQ. JUAN SARABIA, HIDALGO ESQ. JUAN SARABIA, HIDALGO ESQ. GUERRERO, HIDALGO ESQ. MATAMOROS, CORREGIDORA ESQ. OCAMPO.	1		0.5	270	78.46	152	

	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.									
20/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ENTRE LOS NO. 126 Y 137.	0.75		0.25	190	50.36	30	
	BACHEO CON ASFALTO.	FORESTA.	AGUA AZUL ENTRE EL NO. 108 Y ESQ. ARANDAS.	0.75		0.25	190	54.63	120	
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA ESQ. TOMASA ESTEVES.		0.5					
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	ITURBIDE ENTRE MORELOS Y AV. DEL VALLE.		0.5					
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.									
21/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	BUSTAMANTE ESQ. MACEDONIO CASTRO.	0.25		0.25	80	9.6	24	
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	MORELOS ENTRE EL NO. 106 Y BLAS ESCONTRIA.	0.25		0.25	100	23.79	78	
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	ITURBIDE ENTRE BLAS ESCONTRIA Y LA ESCULA SEC. TECNICA No. 36	0.75		0.25	190	40.44	150	
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ENTRE EL NO. 137 Y EL MODULO DE PROTECCION CIVIL.	1		0.5	330	51.64	30	
	BACHEO CON ASFALTO.	FORESTA.	AGUA AZUL ENTRE EL NO. 600 Y ESQ. ARANDAS.	0.75		0.25	180	46.08	50	
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.									

24/11/2008	DEMOLICION DE CASTILLOS EN PORTON UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA JUVENTUD.									
	APOYO EN EL D.I.F. MUNICIPAL.									
25/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	FORESTA.	AGUA AZUL ENTRE EL NO. 600 Y EL POZO DE AGUA DE INTERAPAS.	0.75		0.25	190	67.23	60	
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL.									
26/11/2008	RECONSTRUCCION DE UN TOPE DE 4,40 X 40.	QUINTAS DE LA HACIENDA.	NARANJO FTE. AL NO. 301.	0.25		0.25	20	1.76	12	
	COLOCACION DE 2 TOPES MEDIDA 8,40 X 40, 8,0 X 50.	EL MORRO.	NEGRETE FTE. A LOS NO. 207 Y 185.	0.25		0.25	75	7.36	50	
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ENTRE VILLA DE ZARAGOZA Y CASETA DE SEGURIDAD.	0.75		0.25	190	52.63	80	
	RETIRO DE ESCOMBRO DE LA CALLE IGNACIO MARTINEZ DE LA COL. VILLAS DEL MORRO AL TIRADERO MUNICIPAL.									
27/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	PAVON.	ITURBIDE ENTRE LA ESC. SEC. TEC. No. 36 Y AV. DEL VALLE.	0.75		0.25	190	40.14	150	
	BACHEO CON ASFALTO.	EL ZAPOTE.	JUSTO SIERRA FTE. AL NO. 105.	0.75		0.25	190	42.17	20	
	BACHEO CON ASFALTO.	FRENTE A SAN JORGE.	ACCESO NORTE ENTRE CARR. 57 Y ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO O SAN JORGE.	1		0.5	280	47.38	80	
	RECTIFICACION DE 2 TOPES DE 8,40 X 40, 8,20 X 40.	EL MORRO.	NEGRETE FTE. A LOS NO. 185 Y 207.	0.5		0.25	20	6.64	24	
28/11/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN LUIS I.	REAL DE CATORCE ENTRE VILLA HIDALGO Y ZARAGOZA.	0.75		0.25	190	36.01	50	

BACHEO CON ASFALTO.	CON	HOGARES POP. PAVON.	PASEO DE LAS CIGÜEÑAS ENTRE EL NO. 723 Y PALOMA.	1		0.5	270	44.27	80
BACHEO CON ASFALTO Y ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CON Y	SAN FRANCISCO.	REP. DOMINICANA ENTRE LOS NO. 926 Y 605.	0.25	0.5	0.25	100	24.09	90
				23.245	6	26.25	8805	2087	3196