

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 1 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM	FAMF	DIRECTA ESTATAL	FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS	FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503687 SC020E	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BENIGNO ARRIAGA ENTRE LAS CALLES DE LOS GOMEZ Y CONSTITUCION DE 1857	82,108.00	0	82,108	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	132	331 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO	
3503700 SC020E	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES EL NARANJO, LADISLAO GARCIA, DIONISIO RUIZ Y MARIANO HERNANDEZ COL. RANCHO BLANCO	193,001.00	0	193,001	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/01/08 31/03/08	100	100	300	800 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO LUCOI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
3503702 SC050B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) RENTA DE PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE VARIAS COL. DEL MUNICIPIO (LOS GOMEZ, TINAJA, POTRERO DE ADENTRO, RANCHO LOS	86,550.00	0	86,550	0	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/09/07 31/12/07	100	100	1000	30000 METRO CUBICO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO JUAN FRANCISCO GUITIERREZ ALVAREZ	
3503743 SC0700	GENERAL CANDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA) ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE CANDIDO NAVARRO	52,000.00	0	0	26,000	0	0	0	0	26,000	0	0	C	01/12/07 31/12/07	100	100	300	1 BOMBA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO SERVI BOMBAS DEL PORTOSI S.A. DE C.V.	
3503777 SC010F	GOMEZ, LOS MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA ABASTO DE AGUA POTABLE COM LOS GOMEZ	16,100.00	0	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/09/07 30/09/07	100	100	500	1 SISTEMA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO YANET ZAMUDIO RAMIREZ	
AGUA POTABLE		429,759.00	0	377,759	26,000	0	0	0	0	26,000	0	0									Obras : 2 Fism + Fafm : 2	Acciones : 3 Fism + Fafm : 3
3503510 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN GARCIA ENTRE LAZARO CANO Y AV. PONCIANO ARRIAGA COL. G. RIVAS GUILLEN	285,410.00	0	0	285,410	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/08/07	100	100	130	352 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRULAR S.A. DE C.V.	
3503511 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV. RIVAS GUILLEN ENTRE LAZARO CANO Y PONCIANO ARRIAGA COL. RIVAS GUILLEN	360,204.00	0	0	360,204	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/03/08	100	100	380	368 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO JOSE PATRICIO SERRANO SILVA	
3503513 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN FCO. ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y AV. PONCIANO ARRIAGA COL. G. RIVAS GUILLEN	151,283.00	0	0	151,283	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/08/07	100	100	130	352 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ROBERTO CID VEYNA	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 2 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM	FAFM	DIRECTA ESTATAL	FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS	FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
3503521 SD0300	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NARANJO, DIONISIO RUIZ (ENTRE AV. SAN PEDRO Y AV. PONCIANO ARRIAGA) Y FERROCARRIL	847,949.00	0	0	847,949	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	735	980 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO BAZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 31 DE MARZO EXISTE UN REMANENTE POR LA CANTIDAD DE \$
3503522 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE LAZARO CANO Y AV. PONCIANO ARRIAGA	323,159.00	0	0	323,159	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	138	358 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ARQ. DAVID LOPEZ ARRIETA
3503536 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUMARO BARBOSA ENTRE CIPRIANO CANO Y 2 DE ABRIL COL. G. RIVAS GUILLEN	280,624.00	0	0	280,624	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/12/07	100	100	156	241 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. JORGE LUIS RODRIGUEZ AGUILAR
3503541 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENIGNO ARRIAGA ENTRE CONSTITUCION DE 1857 Y PONCIANO ARRIAGA	321,116.00	0	0	321,116	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/03/08	100	100	319	399 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO GENARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
3503542 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FCO. VILLA ENTRE LAZARO CANO Y PONCIANO ARRIAGA	242,994.00	0	0	242,994	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/03/08	100	100	285	341 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO GENARI CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
3503544 SD0300	FRACCION EL MORRO INT. DE RED DE DRENAJE EN ANDADORES DE LA PLATA Y BRONCE Y 2 PRIV. DE LIBERTAD	261,517.00	0	0	261,517	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/12/07	100	100	135	366 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO
3503545 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INT. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RITO GARCIA ENTRE AGUSTIN GRIMALDO Y Y PONCIANO ARRIAGA	380,000.00	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/03/08	100	100	650	425 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO RICARDO MARTINEZ VILLELA
3503547 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOS ANDRADE ENTRE REFORMA Y RITO GARCIA	159,680.00	0	0	159,680	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/03/08	100	100	165	210 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ARQ. RICARDO MARTINEZ VILLELA
3503631 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INT. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDO SAN FRANCISCO ENTRE CALLE ASOCIACION Y AGUSTIN GARCIA	254,823.00	0	0	254,823	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	270	328 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO
3503632 SD0300	RANCHO NUEVO INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PRIV. DEL CARMEN Y NICOLAS CUEVAS	664,720.00	0	0	664,720	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	320	1003 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO L.E.A.O. VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 3 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN						
3503639 SD0300	FRACCION GENERAL ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA) INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE COXCATLAN	286,168.00	0	0	286,168	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	300	400 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ARQ. GABRIEL ESQUIVEL GOMEZ	
3503658 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN GARCIA ENTRE AV. G. RIVAS GUILLEN Y CALLE VICTOR CERVERA PACHECO)	216,550.00	0	0	107,377	0	107,377	0	0	1,796	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	96	198 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	
3503670 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASOCIACION ENTRE SAN FCO Y DE LA ROSA	523,467.00	0	0	523,467	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	414	592 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO PAVCCS S.A. DE C.V.	
3503688 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ART. 127 ENTRE REFORMA AGRARIA Y AV. RIVAS GUILLEN	159,460.00	0	0	159,460	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	90	190 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO RUBEN CAMARRILLO MARTINEZ	
3503689 SD0300	COLONIA CACTUS CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR CACTUS UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. CACTUS	450,000.00	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	3000	1 SISTEMA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONVENIO CON INTERAPAS	
3503690 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO NAVA ENTRE REFORMA Y RITO GARCIA Y LOS TORRES ENTRE VICTOR CERVERA PACHECO Y SAN	343,894.00	0	258,059	85,835	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	360	254.29 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO RAUL ARMANDO ROBLES MACHADO	
3503719 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALENTE ARRIAGA ENTRE LAS CALLES DE REFORMA Y RITO GARCIA COL. G. RIVAS GUILLEN	139,564.00	0	0	139,564	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	250	193 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ALVAREZ	
3503727 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO HERRERA	110,951.00	0	110,951	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	360	192 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO J.M. CONSTRUCCION MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	
3503745 SD0100	RANCHO NUEVO RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS NEGRAS COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO	23,000.00	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/12/07	100	100	500	300 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS		6,786,533.00	0	392,010	6,285,350	0	107,377	0	0	1,796	0	0										
																			Obras :	22	Acciones :	0
																			Fism + Fafm :	22	Fism + Fafm :	0

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 4 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN					
3503520 SU0100	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE TELEAULA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. G RIVAS GUILLEN	268,156.00	0	0	268,156	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/12/07	100	100	200	1 OBRA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO PAVCS S.A. DE C.V.
3503538 SS040C	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	56,949.00	0	0	56,949	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 30/05/07	100	100	2500	2500 ACCION	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO CORPORATIVO PEZEDA S.A. DE C.V.
3503642 SU0100	COLONIA RIVAS GUILLEN CURSO DE CAPACITACION DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	56,403.00	0	0	28,201	0	28,202	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	20	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO OFICIO DE AUTORIZACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
3503643 SU0100	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL UBICADO EN LAS CALLES DE AV. RIVAS GUILLEN ESQUINA PROLOGACION VALENTIN AMADOR	1,438,018.00	0	0	1,034,401	0	403,617	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	412	1 OBRA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSORCIO HABITAT,URBANA S.A. DE C.V.
3503644 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) APOYO PARA ADULTOS MAYORES QUE COMPARTEN SUS CONOCIMIENTOS CON LA SOCIEDAD	901,804.00	0	0	450,902	0	450,902	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	200	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO OFICIO DE APROBACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
3503645 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CURSO DE VERANO HABITAT 2007 (LAS FLORES,1 DE MAYO,COL. G. RIVAS GUILLEN,COL. 21 DE MARZO,COL. FCO. SARABIA,COL. LA HORMIGA Y COL. SAN FCO.)	324,410.00	0	0	162,205	0	162,205	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/08/07	100	100	750	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO OFICIO DE APROBACION F-144/0319/SDUOTV-UH
3503647 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CAPACITACION A LA COMUNIDAD SOBRE CONTRALORIA SOCIAL (PROGRAMA HABITAT) COL. LAS FLORES,1 DE MAYO Y GENOVEVO RIVAS	8,546.00	0	0	4,273	0	4,273	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	50	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO OFICIO DE APROBACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
3503648 SU0100	COLONIA RIVAS GUILLEN EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO ENTRE AV. RIVAS GUILLEN Y VALENTIN AMADOR	143,230.00	0	0	71,615	0	71,615	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	40	1 LOTE DE EQUIPO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO RAUL ARMANDO ROBLES 144/0319/SDUOTV-UH MACHADO
3503649 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CURSO DE CAPACITACION DE COMPUTACION (COL. LAS FLORES,1 DE MAYO,Y GENOVEVO RIVAS GUILLEN SUR Y NORTE)	110,051.00	0	0	55,025	0	55,026	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	100	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO OFICIO DE APROBACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 5 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN						
3503650 SU0100	COLONIA RIVAS GUILLEN EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. G. RIVAS GUILLEN NORTE ENTRE AGUSTIN GARCIA Y PROLONGACION VALENTIN AMADOR	103,180.00	0	0	51,590	0	51,590	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	434	1 LOTE DE EQUIPO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO RAOUL ARMANDO ROBLES 144/0319/SDUOTV-UH MACHADO	OFICIO DE APROBACION F-144/0319/SDUOTV-UH
3503651 SU0100	COLONIA PRIMERO DE MAYO EQUIPAMIENTO TALLER DE BELLEZA CENTRO COMUNITARIO COL. 1 DE MAYO	36,931.00	0	0	18,465	0	18,466	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	20	1 LOTE DE EQUIPO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE APROBACION F-144/0319/SDUOTV-UH
3503652 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CAMPANA DE PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR	53,829.00	0	0	26,914	0	26,915	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	100	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
3503654 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CAPACITACION TALLER DE BELLEZA (COL. LAS FLORES,1 DE MAYO Y COL. G. RIVAS GUILLEN)	87,102.00	0	0	43,551	0	43,551	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	75	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
3503655 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CURSO DE CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION (COL. 1 DE MAYO Y RIVAS G.)	65,768.00	0	0	32,884	0	32,884	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	40	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
3503656 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CURSO DE REPOSTERIA (COL. G. RIVAS GUILLEN SUR Y COL. 1 DE MAYO)	61,550.00	0	0	30,775	0	30,775	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	40	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
3503657 SU0100	COLONIA RIVAS GUILLEN CURSO DE CAPACITACION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y SOLDADURA EN VENTANERIA	63,842.00	0	0	31,921	0	31,921	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	20	1 CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
3503685 SS040C	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS (VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO)	80,000.00	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/08/07 31/12/07	100	100	500	5000 PIEZA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO VENTAS DE COMPONENTES S.A. DE C.V.	
3503691 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCC. DE SALON DE USOS MULTIPLES PLAZA MARTIRES DEL RIO BLANCO UNIDAD FIDEL VELAZQUEZ	270,050.00	0	0	270,050	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	158	1 SALON DE USOS MULTIPLES	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ROBERTO MIRELES RAMIREZ	
3503730 SS040C	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AFORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL CRI	100,000.00	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/12/07	100	100	300	1 ACCION	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONVENIO	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 6 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Inicio Mod. Term.	Avance FIS FIN	Benef.	Metas	O/A Sit. Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503735 SS040A	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE COBIJAS PARA COL. DEL MUNICIPIO (VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO)	287,500.00	0	0	287,500	0	0	0	0	0	0	0	AM 01/12/07 31/03/08	100 100	5000	5000 PIEZA	A IT	V H. AYUNTAMIENTO COOPERATIVO PEZEDA S.A. DE C.V.	
3520443 SU0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION Y ADAPTACION DE VEHICULO PARA DISCAPATAXI	436,277.00	218,277	0	218,000	0	0	0	0	0	0	0	AD 15/10/07 31/12/07	100 100	180296	1 PIEZA	A IT	V OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO	
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO		4,953,596.00	218,277	0	3,323,377	0	1,411,942	0	0	0	0	0						Obras : 3 Fism + Fafm : 3	Acciones : 18 Fism + Fafm : 18
3503699 UB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PRIMERA ETAPA REHABILITACION DEL CAMINO A LA COL. DIVISION DEL NORTE	783,008.00	0	0	783,008	0	0	0	0	0	0	0	C 01/09/07 31/03/08	100 100	280	4200 METRO CUADRADO	O IT	V H. AYUNTAMIENTO JACINTO HIRAM VILLAREAL BAES	
3503705 UB020A	SAN JOSE DEL BARRO REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTO TOMAS A LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BARRO	316,250.00	0	316,250	0	0	0	0	0	0	0	0	C 01/09/07 31/03/08	100 100	370	3.68 KILOMETRO	O IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCTORA SHESAT S.A. DE C.V.	
CAMINOS RURALES		1,099,258.00	0	316,250	783,008	0	0	0	0	0	0	0						Obras : 2 Fism + Fafm : 2	Acciones : 0 Fism + Fafm : 0
3503485 U80100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	298,200.00	0	298,200	0	0	0	0	0	0	0	0	AM 01/01/07 31/12/07	100 100	3	3 PLAZA	A IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503550 U80300	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (UNA COMPUTADORA,IMPRESORA Y CAMARA FOTOGRAFICA	28,998.00	0	28,998	0	0	0	0	0	0	0	0	AM 01/05/07 31/12/07	100 100	25	1 LOTE DE EQUIPO	A IT	V H. AYUNTAMIENTO EL TINTERO	
3503551 U80200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CAPACITACIONES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	5,000.00	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	AM 01/07/07 31/12/07	100 100	2	1 EVENTO	A IT	V H. AYUNTAMIENTO	
DESARROLLO INSTITUCIONAL		332,198.00	0	332,198	0	0	0	0	0	0	0	0						Obras : 0 Fism + Fafm : 0	Acciones : 3 Fism + Fafm : 3

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 7 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Inicio Mod. Term.	Avance FIS FIN	Benef.	Metas	O/A Sit. Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503486 U9070A	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) GASTOS INDIRECTOS(GASTOS ADMINISTRATIVOS)	2,640,957.00	0	498,296	2,142,661	0	0	0	0	0	0	0	AM 01/03/07 31/03/08	100 100	250000	1 INFORME	A IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503498 U90200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) DEUDA PUBLICA	2,186,121.00	0	0	2,186,121	0	0	0	0	0	0	0	AM 01/06/07 31/12/07	100 100	250000	1 INFORME	A IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503646 U90500	COLONIA RIVAS GUILLEN PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN CONTRALORIA SOCIAL	24,048.00	0	0	12,024	0	12,024	0	0	0	0	0	AM 01/07/07 31/12/07	100 100	4	1 INFORME	A IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE AUTORIZACION No. F-144/0319/SDUOTV-UH
DESARROLLO MUNICIPAL		4,851,126.00	0	498,296	4,340,806	0	12,024	0	0	0	0	0						Obras : 0 Fism + Fafm : 0	Acciones : 3 Fism + Fafm : 3
3503489 U60100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) DESASTRES NATURALES (CONTINGENCIAS)	480,019.00	0	0	480,019	0	0	0	0	0	0	0	AM 01/07/07 31/03/08	100 100	1500	1 INFORME	A IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
DESASTRES NATURALES		480,019.00	0	0	480,019	0	0	0	0	0	0	0						Obras : 0 Fism + Fafm : 0	Acciones : 1 Fism + Fafm : 1
3503517 SG020B	COLONIA RIVAS GUILLEN AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LOS CASTILLO ENTRE REFORMA Y LOS PADILLA COL. G RIVAS GUILLEN	175,983.00	0	175,983	0	0	0	0	0	0	0	0	C 01/04/07 31/03/08	100 100	220	6 POSTE	O IT	V H. AYUNTAMIENTO MIGUEL LOREDO GONZALEZ	
3503523 SG020B	COLONIA RIVAS GUILLEN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. CONSTITUCION DE 1857 ENTRE EL NARANJO Y LADISLAO GARCIA	39,846.00	0	39,846	0	0	0	0	0	0	0	0	C 01/05/07 31/12/07	100 100	23	1 POSTE	O IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. MIGUEL LOREDO GONZALEZ	
3503529 SG020B	COLONIA RIVAS GUILLEN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. XEWA	257,351.00	0	257,351	0	0	0	0	0	0	0	0	C 01/05/07 31/12/07	100 100	136	6 POSTE	O IT	V H. AYUNTAMIENTO GRUPO CONSTRUCTOR MACROS	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM	FAMF	DIRECTA ESTATAL	FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS	FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
3503533 SG020C	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLE PLATON Y PEDRO DE GANTE CABECERA MUNICIPAL	39,770.00	0	39,770	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/12/07	100	100	22	.23 KILOMETRO 1 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ
3503535 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SALIDA DEL SOL ENTRE LA PARCELA Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE COL. FCO SARABIA	228,485.00	0	228,485	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	85	4 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. VICTOR R. CARDENTY RODRIGUEZ
3503546 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE MACEDONIO CASTRO FRENTE AL PANTEON	214,018.00	0	214,018	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/12/07	100	100	1500	5 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ARQ. MA. DOLORES GUERRERO AMAYA
3503548 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LA PARCELA	356,756.00	0	356,756	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/03/08	100	100	187	11 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. MIGUEL LOREDO GONZALEZ
3503549 SG020B	COLONIA RIVAS GUILLEN RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE PALMAS ENTRE CONSTITUCION DE 1857 Y JULIAN LOREDO	234,575.00	0	234,575	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	150	5 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V.
3503627 SG020B	PALMA DE LA CRUZ AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL REFUGIO ENTRE LOPEZ MATEOS Y PROLOG. RIO SANTIAGO	338,932.00	0	338,932	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	87	12 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO JAVIER EDUARDO PUENTE ROMO
3503630 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 2 PRIV. DE FAUSTO NIETO CABECERA MUNICIPAL	203,372.00	0	185,316	18,056	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	37	5 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.
3503634 SG020B	COLONIA RIVAS GUILLEN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL MAIZ ENTRE RITO GARCIA Y REFORMA	171,249.00	0	171,249	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	57	3 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ARQ. MA. DOLORES GUERRERO AMAYA
3503679 SG020B	FRACCION GENERAL ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHALTA) AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE TANLAJAS ENTRE COXCATLAN Y TAMAZUNCHALE	202,168.00	0	209,120	3,048	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	58	4 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO GRUPO CONSTRUCTOR MACROS
3503693 SG020B	COLONIA RIVAS GUILLEN RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE LOS GOMEZ ENTRE LAS CALLES DE CONSTITUCION DE 1857 Y BENIGNO ARRIAGA	204,956.00	0	204,956	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	32	4 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario		
3503712 SG020B	COLONIA RIVAS GUILLEN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENIGNO ARRIAGA ENTRE LAS CALLES DE PONCIANO ARRIAGA A Y LOS GOMEZ	258,861.00	0	258,861	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/11/07 31/03/08	100	100	158	5 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CARLOS RODRIGUEZ CASTILLO	
3503713 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES JUAN FERRER Y FLORES MAGON COL. JARDINES DE SAN PEDRO	321,415.00	0	321,415	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	124	9 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCC. ELECTRICA HIDRAHULICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	
3503726 SG020B	COLONIA RIVAS GUILLEN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS TUDON ENTRE LOS PADILLA Y REFORMA	358,479.00	0	358,479	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	158	7 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ ESTA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE AL 31 DE MARZO EXISTE UN REMANENTE POR LA CANTIDAD DE \$ 22,827.00	
3520442 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE DEMOCRACIA Y LIBERTAD	529,100.00	529,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	01/08/07 31/12/07			1183	11 POSTE	0	IT	V	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
3520444 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LOS LOREDO	139,828.04	139,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	25/10/07 31/12/07			50	4 POSTE	0	IT	V	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
3520445 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE PUEBLO LIBRE	107,861.63	107,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	25/10/07 31/12/07			55	6 POSTE	0	IT	V	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
3520446 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CALLE MAGUEYES	141,695.60	141,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	25/10/07 31/12/07			75	3 POSTE	0	IT	V	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPUL		4,534,701.27	918,485	3,595,112	21,104	0	0	0	0	0	0	0										Obras : 20 Fism + Fafm : 16	Acciones : 0 Fism + Fafm : 0
3503552 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. NEZAHUALCOYOTL COL. 21 DE MARZO	30,232.00	0	0	30,232	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	13	13 BECA 78 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503553 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. 1 DE MAYO COL. AZALEAS	49,564.00	0	0	49,564	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	21	21 BECA 126 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 10 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor		
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.
3503554 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. FCO. MURGUIA CAB. MUNICIPAL	76,164.00	0	0	76,164	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	33	33 BECA 198 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503555 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. LUIS G. MEDILLIN NINO	74,456.00	0	0	74,456	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	34	34 BECA 204 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503556 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. JOSE VASCONCELOS COL. SAN FELIPE	72,848.00	0	0	72,848	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	31	31 BECA 186 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503557 SB0100	GENERAL CANDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA) E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ COM. CANDIDO NAVARRO	45,904.00	0	0	45,904	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503558 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. LAZARO GARDENAS COL. 21 DE MARZO	59,640.00	0	0	59,640	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	26	26 BECA 156 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503559 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. FRANCISCO VILLA COL. BENITO JUAREZ	55,772.00	0	0	55,772	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	24	24 BECA 144 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503560 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. SAN LUIS REY DE CHICAGO COL. FCO. SARABIA	45,876.00	0	0	45,876	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503561 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. MARIANO ARISTA COL. HOGARES OBREROS	37,912.00	0	0	37,912	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	16	16 BECA 96 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503562 SB0100	COLONIA CONSTANCIA E.P. CUAUHTEMOC COL. LA CONSTANCIA	48,000.00	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	21	21 BECA 126 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503563 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. BENITO JUAREZ COL. LAS PALMAS	48,764.00	0	0	48,764	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	21	21 BECA 126 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor		
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.
3503564 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS PALMAS	27,236.00	0	0	27,236	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	12	12 BECA 72 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503565 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. MORELOS	68,476.00	0	0	68,476	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	30	30 BECA 180 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503566 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. ANTONIO SOTO SOLIS COL. SAN FELIPE	61,228.00	0	0	61,228	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	26	26 BECA 156 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503567 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. JUAN DIAZ SIFUENTES COL. SAN FELIPE	74,340.00	0	0	74,340	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	32	32 BECA 192 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503568 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. MANUEL JOSE OTHON COL. SAN FELIPE	38,020.00	0	0	38,020	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	16	16 BECA 96 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503569 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. JULIAN CARRILLO COL. SAN FRANCISCO	68,180.00	0	0	68,180	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	29	29 BECA 174 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503570 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. SAN FRANCISCO	61,208.00	0	0	61,208	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	26	26 BECA 156 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503571 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. LEONA VICARIO COL. SAN FRANCISCO	57,368.00	0	0	57,368	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	25	25 BECA 150 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503572 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. PLAN DE ONCE AÑOS COL. SAN FRANCISCO	49,560.00	0	0	49,560	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	21	21 BECA 126 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503573 SB0100	SAN RAFAEL E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA COL. SAN RAFAEL	44,940.00	0	0	44,940	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	19	19 BECA 114 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor		
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.
3503574 SB0100	HUIZACHE, EL E.P. MANUEL M. SERNA COM. EL HUIZACHE	13,944.00	0	0	13,944	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	6	6 BECA 36 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503575 SB0100	FRACCION EL MORRO E.P. NIÑOS HEROES FRACC. EL MORRO	63,676.00	0	0	63,676	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	28	28 BECA 168 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503576 SB0100	ZAPOTE, EL E.P. JUSTO SIERRA COM. EL ZAPOTE	71,344.00	0	0	71,344	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	31	31 BECA 186 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503577 SB0100	FRACCION GENERAL ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA) E.P. GRACIANO SANCHEZ ROMO COM ENRIQUE ESTRADA	67,424.00	0	0	67,424	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	29	29 BECA 174 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503578 SB0100	TECHA (ESTACION TECHA) E.P. LUIS G. MEDELLIN NIÑO COM. ESTACION TECHA	8,540.00	0	0	8,540	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	4	4 BECA 24 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503579 SB0100	ESTACION VENTURA E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO COMUNIDAD ESTACION VENTURA	25,564.00	0	0	25,564	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	11	11 BECA 66 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503580 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. 20 DE NOVIEMBRE COL. CENTRAL	54,576.00	0	0	54,576	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	24	24 BECA 144 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503581 SB0100	FRACCION EL MORRO E.P. NIÑOS HEROES FRACC. EL MORRO	47,220.00	0	0	47,220	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503582 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. ALBERTO CARRERA TORRES FRACC. RIVERA	55,776.00	0	0	55,776	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	24	24 BECA 144 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503583 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. FRANCISCO SARABIA COL. FCO. SARABIA	36,360.00	0	0	36,360	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	16	16 BECA 96 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor			
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.	Contratista / Comentario
3503584 SB0100	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION E.P. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA COL. HOG. FF.CC. 2 SECC.	63,872.00	0	0	63,872	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	28	28 BECA 168 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503585 SB0100	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION E.P. BENITO JUAREZ HOGARES F.F.C.C. 2 SECC.	52,280.00	0	0	52,280	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	23	23 BECA 138 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503586 SB0100	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION E.P. HEROE DE NACOZARI	47,260.00	0	0	47,260	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503587 SB0100	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION E.P. JESUS SILVA HERZOG COL. HOGARES F.F.C.C. 1 SECC.	44,516.00	0	0	44,516	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503588 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. GRAL LEANDRO SANCHEZ COL. HOGARES OBREROS	70,688.00	0	0	70,688	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	31	31 BECA 186 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503589 SB0100	COLONIA CONSTANCIA E.P. FRANCISCO I. MADERO COL. LA CONSTANCIA	39,536.00	0	0	39,536	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	17	17 BECA 102 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503590 SB0100	COLONIA LA HORMIGA E.P. HIMNO NACIONAL COL. LA HORMIGA	53,408.00	0	0	53,408	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	23	23 BECA 138 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503591 SB0100	PURISIMA, LA E.P. LEANDRO VALLE COM. LA PURISIMA	15,536.00	0	0	15,536	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	7	7 BECA 42 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503592 SB0100	TINAJA, LA E.P. ALVARO OBREGON COM. LA TINAJA	20,132.00	0	0	20,132	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	9	9 BECA 54 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503593 SB0100	GOMEZ, LOS E.P. MIGUEL HIDALGO COM. LOS GOMEZ	58,096.00	0	0	58,096	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	25	25 BECA 150 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor			
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.	Contratista / Comentario
3503594 SB0100	PALMA DE LA CRUZ E.P. BENITO JUAREZ COM. PALMA DE LA CRUZ	46,480.00	0	0	46,480	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503595 SB0100	RANCHO NUEVO E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS COM. RANCHO NUEVO	61,208.00	0	0	61,208	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	26	26 BECA 156 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503596 SB0100	RANCHO NUEVO E.P. VICENTE GUERRERO COM. RANCHO NUEVO	27,052.00	0	0	27,052	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	12	12 BECA 72 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503597 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. RANCHO PAVON	80,848.00	0	0	80,848	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	35	35 BECA 210 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503598 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. EMILIANO ZAPATA COL. SAN ANTONIO	58,100.00	0	0	58,100	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	25	25 BECA 150 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503599 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. RAFAEL RAMIREZ COL. SAN ANTONIO	53,452.00	0	0	53,452	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	23	23 BECA 138 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503600 SB0100	SAN JOSE DEL BARRO E.P. JOSE MA. PINO SUAREZ COM. SAN JOSE DEL BARRO	10,868.00	0	0	10,868	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	5	5 BECA 30 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503601 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. JAIME NUNO COL. SAN LUIS 1	45,104.00	0	0	45,104	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503602 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	58,988.00	0	0	58,988	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	26	26 BECA 156 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503603 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. VICENTE GUERRERO	45,928.00	0	0	45,928	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 15 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor		
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.
3503604 SB0100	COLONIA PRIMERO DE MAYO E.P. 1 DE MAYO COL. 1 DE MAYO	49,560.00	0	0	49,560	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	21	21 BECA 126 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503605 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. PEDRO MONTOYA	101,532.00	0	0	101,532	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	44	44 BECA 264 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503606 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	58,100.00	0	0	58,100	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	26	26 BECA 156 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503607 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. FORD 51 COL. BENITO JUAREZ	68,860.00	0	0	68,860	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	31	31 BECA 186 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503608 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. GRACIANO SANCHEZ ROMO	75,920.00	0	0	75,920	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	33	33 BECA 198 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503609 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. IGNACIO ALLENDE COL. RANCHO PAVON	35,756.00	0	0	35,756	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	16	16 BECA 96 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503610 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. NIÑOS HEROES COL. U.P.A.	42,592.00	0	0	42,592	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	18	18 BECA 108 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503611 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. JUAN SARABIA COL. U.P.A.	63,708.00	0	0	63,708	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	28	28 BECA 168 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503612 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. DAMIAN CARMONA COL. AZALEAS	37,160.00	0	0	37,160	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	16	16 BECA 96 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503613 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. MARTIRES DEL RIO BLANCO COL. H. FIDEL VELAZQUEZ	47,236.00	0	0	47,236	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	20	20 BECA 120 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 16 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor			
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.	Contratista / Comentario
3503614 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. MARTIRES DEL RIO BLANCO COL. U.H. FIDEL VELAZQUEZ	48,048.00	0	0	48,048	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	21	21 BECA 126 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503615 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. PONCIANO ARRIAGA COL. U.P.A.	60,604.00	0	0	60,604	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	26	26 BECA 156 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503616 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO COL. U.P.A.	37,708.00	0	0	37,708	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	17	17 BECA 102 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503617 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. CUAUHTEMOC COL. SAN LUIS UNO	55,016.00	0	0	55,016	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	24	24 BECA 144 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503618 SB0100	HOGARES POPULAR PAVON E.P. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	54,992.00	0	0	54,992	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	24	24 BECA 144 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503619 SB0100	COLONIA PRIMERO DE MAYO E.P. RAFAEL NIETO COMPEAN COL. 1 DE MAYO	41,232.00	0	0	41,232	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	18	18 BECA 108 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503620 SB0100	COLONIA CACTUS E.P. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA COL. CACTUS	53,468.00	0	0	53,468	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	24	24 BECA 144 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503621 SB0100	COLONIA CACTUS E.P. MIGUEL BARRAGAN COL. CACTUS	48,020.00	0	0	48,020	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	21	21 BECA 126 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503622 SB0100	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION E.P. JUAN MIRANDA URESTI COL. HOG. FERROCARRILEROS	41,232.00	0	0	41,232	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	18	18 BECA 108 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503623 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. FORD 76 COL. LA SIERRA	42,616.00	0	0	42,616	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	18	18 BECA 108 DESPENSA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN						
3503624 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. MANUEL JOSE OTHON COL. LA SIERRA	48,020.00	0	0	48,020	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	21	21 BECA 126 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503625 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. AMALIA NOYOLA RODRIGUEZ COL. VILLAS DEL CACTUS	53,660.00	0	0	53,660	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	23	23 BECA 138 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503626 SB0100	COLONIA CACTUS E.P. FCO. HEPPENS HELGUERA COL. LA HORMIGA	41,552.00	0	0	41,552	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	19	19 BECA 114 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503771 SB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, COL. MORELOIS	8,624.00	0	0	8,624	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	4	4 BECA 24 DESPENSA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
ESTIMULOS A LA EDUCACION		3,808,680.00	0	0	3,808,680	0	0	0	0	0	0	0									Obras : 0 Fism + Fafm : 0	Acciones : 76 Fism + Fafm : 76
3503527 SJ020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-2C ADOSADA EN EL CAM.	339,181.00	0	339,181	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/12/07	100	100	350	1 AULA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. GERARDO PASCUAL GOMEZ HERNANDEZ	
3503532 SJ020A	GOMEZ, LOS CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO EN J.N. VICENTE LEÑERO COM. LOS GOMEZ	157,453.00	0	157,453	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/08/07	100	100	225	1728 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO C. ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO	
3503636 SJ010A	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REMODELACION DE JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO FRACC. RIVERA	164,901.00	0	164,901	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	118	340 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO SERGIO VALADES VILLAREAL	
3503640 SJ020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN E.P. FORD 51 COL. BENITO JUAREZ	299,467.00	0	299,467	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/12/07	100	100	300	437.5 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO L.E.A.O. VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ	
3503677 SJ010A	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) INSTALACION DE MALLA Y ALAMBRE DE PUAS EN J.N. JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE COL. VILLA ALBORADA	99,500.00	0	99,500	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/12/07	100	100	200	213 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM	FAMF	DIRECTA ESTATAL	FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS	FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503683 SJ010B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINAS PARA CUBIERTA DE PATIO CIVICO E.P. DAMIAN CARMONA COL. AZALEAS	128,528.00	0	128,528	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/12/07	100	100	300	100 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO COMERCIALIZADORA DE MALLAS Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V.	
3503694 SJ020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) TECHADO DE PATIO EN E.P. NEZAHUALCOYOTL. COL. 21 DE MARZO	352,488.00	0	352,488	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	450	450 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ERNESTO NAVARRO CASTILLO	
3503711 SJ020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) TECHADO DE PATIO EN E.P. 20 DE NOVIEMBRE COL. CENTRAL DE MAQUINARIA	299,130.00	0	299,130	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/01/08 31/03/08	100	100	360	390 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO	
3503715 SJ020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO E.P. NIÑOS HEROES Y/O JUAN SARABIA COL. UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	372,489.00	0	372,489	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	300	740 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ	
3503716 SJ020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO E.P. ALBERTO CARRERA TORRES	253,913.00	0	253,913	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	170	400 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO MARZO EXISTE UN REMANENTE POR SA. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ 1,087.00	
3503718 SJ020A	RANCHO NUEVO CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N. ILDEFONSO DIAZ DE LEON COM RANCHO NUEVO	175,808.00	0	0	175,808	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	40	1 AULA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO HERMES NOE CAMPOS	
3503724 SJ020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO E.P. CUAUHTEMOC COL. SAN LUIS 1	310,000.00	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	380	540 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO	
3503741 SJ010C	HOGARES POPULAR PAVON PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA No. 36 COL. UNIDAD HABITACIONAL PAVON)	100,000.00	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	300	4 AULA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		3,052,858.00	0	2,777,050	275,808	0	0	0	0	0	0	0									Obras : 13 Fism + Fafm : 13	Acciones : 0 Fism + Fafm : 0
3503491 SO0500	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) BRIGADA MEDICA PAISAM	300,000.00	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	3	2 ENFERMERA 1 MEDICO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 19 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM	FAMF	DIRECTA ESTATAL	FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS	FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503492 SO0600	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAGO DE ENFERMERAS CENTRO DE SALUD SOLEDAD	300,000.00	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/07 31/12/07	100	100	3	3 PLAZA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503525 SO0300	TINAJA, LA TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD	344,026.00	0	0	344,026	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/12/07	100	100	380	1 CENTRO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO GUSTAVO HERNANDEZ CAMARRILLO	
3503728 SP0200	TINAJA, LA CERCADO EN EL CENTRO DE SALUD COM. LA TINAJA	42,173.00	0	0	42,173	0	0	0	0	0	0	0	C	01/11/07 31/12/07	100	100	380	1 CENTRO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO COMERCIALIZADORA DE MALLAS Y EQUIPO PESADO S.A DE C.V.	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		986,199.00	0	0	986,199	0	0	0	0	0	0	0									Obras : 2 Fism + Fafm : 2	Acciones : 2 Fism + Fafm : 2
3503512 SL0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. LA LOMITA	226,256.00	0	0	226,256	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/12/07	100	100	435	1 CANCHA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO JORGE LUIS RODRIGUEZ AGUILAR	
3503514 SL0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. SAN GERARDO	187,484.00	0	0	187,484	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 30/10/07	100	100	420	1 CANCHA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO SERGIO VALADEZ VILLAREAL	
3503516 SL0200	COLONIA CACTUS CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. VILLAS DE CACTUS	252,906.00	0	0	252,906	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/12/07	100	100	378	1 CANCHA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO GARMELI S.A. DE C.V.	
3503519 SL0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. VILLA ALBORADA	121,077.00	0	0	121,077	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/08/07	100	100	380	1 CANCHA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ESTABAN RODRIGUEZ ALCACIO	
3503524 SL0200	PURISIMA, LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COM. LA PURISIMA	198,211.00	0	0	198,211	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	135	1 CANCHA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO GRUPO CONSTRUCTOR PG S.A. DE C.V. OBRA TERMINADA AL 100 FISICAMENTE AL 31 DE MARZO EXISTE UN PAGO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE \$ 8,729.00	
3503637 SL0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE CANCHAS EN AV. SAN LUIS FRENTE A LA IGLESIA COL. SAN FELIPE	315,205.00	0	0	315,205	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	200	2 CANCHA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. GERARDO PASCUAL GOMEZ HERNANDEZ	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 20 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario				
3503653 SL0300	COLONIA RIVAS GUILLEN CURSO DE AEROBICS (HABITAT)	36,340.00	0	0	18,170	0	18,170	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	25	1 INFORME	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	OFICIO DE APROBACION No. F- 144/0319/SDUOTV-UH		
3503671 SL0200	FRACCION EL MORRO CONSTRUCCION DE GANCHA DE USOS MULTIPLES EN COL. CERRADA LAS HUERTAS	193,554.00	0	0	193,554	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/12/07	100	100	300	1 CANCHA	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ING. MARCO ANTONIO MORA			
3503675 SL0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PRIMERA ETAPA DE BARDEADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO COL. SAN ANTONIO	612,302.00	0	0	612,302	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	2200	1 CERCADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO GPO. ARQUITECTONICO MANUFACTURAS DE ESTRUCTURAS LOGISTICAS E			
3503706 SL0100	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSIQ"	877,663.00	0	0	414,556	0	463,107	0	0	0	0	0	C	01/10/07 31/12/07	100	100	611	1 UNIDAD DEPORTIVA	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CONSORCIO DE INGENIERIA Y MODELOS ARQUITECTONICOS S.A.	PROGRAM DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		
3503720 SL0200	HOGARES POPULAR PAVON CONSTRUCCION DE GANCHA DE USOS MULTIPLES EN RESIDENCIAL PAVON	223,391.00	0	0	223,391	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	69	1 CANCHA	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO GARNELI S.A. DE C.V.			
3503747 SL0300	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES VARIOS EQUIPOS (7 EQUIPOS)	48,376.00	0	0	48,376	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	150	1 LOTE DE EQUIPO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO COMERIALIZADORA LAZER ATLETICA S.A. DE C.V.			
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		3,292,765.00	0	0	2,811,488	0	481,277	0	0	0	0	0										Obras :	10	Acciones :	2
																						Fism + Fafm :	10	Fism + Fafm :	2
3503493 TF0000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	1,383,974.00	0	0	691,987	0	0	0	0	691,987	0	0	AM	01/07/07 31/03/08	100	100		UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	D	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO			
3503537 TF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE 100 TNS DE AVENA CON GRANO Y 500 DE ALFALFA ACHICALADA PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,050,000.00	0	0	525,000	0	0	0	0	525,000	0	0	C	01/05/07 31/12/07	100	100	300	600 TONELADA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO HECTOR LOPEZ MEJIA			
3503669 TF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) LIBERACION DE RECURSOS PARA PROGRAMA " FOMENTO GANADERO " SEDARH	200,000.00	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/12/07	100	100	300	1 LOTE DE EQUIPO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO SEDARH	ESTE PROGRAMA SE DIVIDE EN 9 PROYECTOS DOS ENSILADORAS,DOS ORDENADORAS Y 5 SOMBREADEROS Y CORRALES,EN LAS COMUNIDADES DE EL Z		

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A	Sit.	Exp.	Ejecutor			
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN						Contratista / Comentario			
3503684 TF0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO (CAPACITACION)	286,856.00	0	0	286,856	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/12/07	100	100	300	1 CENTRO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO	ESTE PROGRAMA CONSISTE EN CAPACITACIONES EN ELABORACION DE LACTEOS, SEGURIDAD Y VIALIDAD Y ALFARERIA. PARA FOMENTAR EL AUTO EM		
3503695 TF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE 222 TONELADAS DE ALFALFA ACHICALADA	310,800.00	0	0	310,800	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/12/07	100	100		222 TONELADA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO HECTOR HEMILIO LOPEZ MARTINEZ			
3503709 TF0200	ZAPOTE, EL ADQUISICION DE 30 VAQUILLAS AL PARTO DE RAZA HOLSTEIN PARA EL EJIDO EL ZAPOTE	600,000.00	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	AM	01/11/07 31/12/07	100	100	30	30 CABEZA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO PRODUCTORA AGROPECUARIA PAYES, S.A. DE C.V.			
3503737 TB0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PROGRAMA ALIANZA CONTIGO(PAPIR) SE DIVIDE EN 5 PROYECTOS, EN LAS COMUNIDADES DE EJIDO SOLEDAD, PALMA DE LA CRUZ, EJIDO LOS GOMEZ Y	333,333.00	0	0	333,333	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/12/07 31/12/07	100	100		1 PROYECTO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO			
3503738 TE0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE TRACTORES PARA LOS EJIDOS SOLEDAD, EJIDO EL ZAPOTE Y EL AGUAJE	110,000.00	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/01/08 31/03/08	100	100	7	1 LOTE DE EQUIPO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO			
3503744 TF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE 14 TONELADAS DE SEMILLA DE AVENA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	63,000.00	0	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/11/07 31/12/07	100	100	200	14 TONELADA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO FRANCISCO JAVIER RAMIREZ VALLEJO			
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		4,337,963.00	0	0	2,820,976	0	0	0	0	1,516,987	0	0										Obras :	0	Acciones :	9
																						Fism + Fafm :	0	Fism + Fafm :	9
3503494 U70100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ORGANOS DE CONTROL CONTRALORIA INTERNA	169,080.00	0	31,428	137,652	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/03/07 31/12/07	100	100	10	1 INFORME	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO			
ORGANOS DE CONTROL		169,080.00	0	31,428	137,652	0	0	0	0	0	0	0										Obras :	0	Acciones :	1
																						Fism + Fafm :	0	Fism + Fafm :	1
3503495 UI0500	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUELDOS DE POLICIA Y TRANSITO)	12,607,206.00	0	0	12,607,206	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/06/07 31/12/07	100	100	250000	1 INFORME	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	250 PLAZAS 125 POLICIAS y 125 TRANSITO		

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 22 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario		
3503500 UI0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE 5 MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EQUIPADAS	370,533.00	0	0	370,533	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/07 30/04/07	100	100	5	5 VEHICULO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO MOTORAMA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	
3503501 UI0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE 35 PATRULLAS EQUIPADAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,778,865.00	0	0	5,778,865	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/07 30/05/07	100	100	35	35 VEHICULO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO AGENCIA CENTRAL POTOSINA S.A. DE C.V.	
3503768 UI0500	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA POLICIAS	11,600.00	0	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/06/07 31/12/07	100	100	25	1 INFORME	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO INSTITUTO TEMAZCALI	
3503769 UH0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	27,200.00	0	0	27,200	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/11/07 30/11/07	100	100	500	1 INFORME	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO SEÑALETICA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
3503770 UI0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE CHALECOS PARA PROTECCION CIVIL	1,150.00	0	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	AM	06/08/07 31/08/07	100	100	25	1 LOTE DE EQUIPO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN JOSE GARCIA RAMOS	
SEGURIDAD PUBLICA		18,796,554.00	0	0	18,796,554	0	0	0	0	0	0	0										Obras : 1 Fism + Fafm : 1	Acciones : 5 Fism + Fafm : 5
3503772 UE0100	PURISIMA, LA REABILITACION DE LA IGLESIA COMUNIDAD LA PURISIMA	9,933.02	0	0	9,933	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/03/08 31/03/08	100	100	300	1 LOTE DE MATERIALES	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CUAUHTEMOC CERDA RODRIGUEZ	
3532074 UE0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SENORA DE LA SOLEDAD	500,855.67	166,952	0	166,952	0	0	0	0	166,952	0	0	C	30/08/07 28/12/07	100	100	30000	1 OBRA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	
SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES		510,788.69	166,952	0	176,885	0	0	0	0	166,952	0	0										Obras : 1 Fism + Fafm : 1	Acciones : 1 Fism + Fafm : 1
3503505 SF0200	COLONIA RIVAS GUILLEN PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. RIVAS GUILLEN ENTRE PROLONGACION VALENTIN AMADOR Y AV. P. ARRIAGA	954,789.00	0	954,789	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/03/08	100	100	480	3390 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 23 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN					
3503506 SF0200	COLONIA RIVAS GUILLEN PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. PONCIANO ARRIAGA ENTRE DE LA ROSA Y 2 DE ABRIL COL. G. RIVAS GUILLEN	1,135,424.00	0	0	1,135,424	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/03/08	100	100	520	4242 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO MARIA LUISA CANO SAUEDO
3503507 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CARR. 57 Y MARIANO MATAMOROS	1,220,556.00	0	1,220,556	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/12/07	100	100	75000	13380 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO PAVIASFALTOS S.A. DE C.V.
3503508 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE JUAREZ ENTRE CARR. 57 Y ALDAMA	1,150,049.00	0	1,150,049	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/03/08	100	100	75000	11890 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO PAVIASFALTOS S.A. DE C.V.
3503509 SF0100	COLONIA RIVAS GUILLEN PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION VALENTIN AMADOR ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y DE LA ROSA	1,886,919.00	0	0	1,886,919	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/03/08	100	100	395	4921 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO MARIA LUISA CANO SAUEDO
3503515 SF0200	COLONIA RIVAS GUILLEN PAV. ASFALTICA CALLE DE LA ROSA ENTRE VALENTIN AMADOR Y PONCIANO ARRIAGA	995,643.00	0	0	995,643	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	200	3625 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO
3503518 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAV. ASFALTICA AV. SAN LUIS ENTRE SAN CIRO Y SANTA CATARINA COL. SAN FELIPE	1,113,901.00	0	0	1,113,901	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/07 31/03/08	100	100	1500	7995 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO PAVIASFALTOS S.A. DE C.V.
3503526 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MACEDONIO CORDERO ENTRE NARCISO CUEVAS E IGNACIO ALLENDE COL. REFORMA SUR	672,552.00	0	0	672,552	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	175	2472 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO JOSE PATRICIO SERRANO SILVA
3503528 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE ZARAGOZA Y Y BUSTAMANTE	1,401,947.00	0	0	1,401,947	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	280	1768 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCTOR SHESAT S.A. DE C.V.
3503530 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO LAS CAPILLAS ENTRE 7 DE ENERO Y VICENTE GUERRERO COL. TEXTIL	885,073.00	0	0	885,073	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	76	1574 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO ENPO S.A. DE C.V.
3503531 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL TALLER ENTRE PERIFERICO Y CALLE HIPERICON COL. HOGARES OBREROS	1,125,178.00	0	0	1,125,178	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	175	1635 METRO CUADRADO	0	IT	V H. AYUNTAMIENTO ARQ. DAVID LOPEZ ARRIETA

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 24 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN					
3503534 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1 PRIV. DE CANDELARIO ZAPATA COL. REFORMA SUR	247,953.00	0	247,953	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/07 31/03/08	100	100	38	465 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. RAMON FAZ MORENO
3503539 SF0100	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICA CALLE VICTOR CERVERA PACHECO ENTRE REFORMA AGRARIA Y LA PARCELA	634,663.00	0	0	634,663	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	84	968 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO LUCIO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
3503540 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS REY ENTRE ZAMARRIPA Y LAZARO CARDENAS	584,299.00	0	0	584,299	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/12/07	100	100	76	1224 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRULAR. S.A DE C.V.
3503543 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUPERTO JALOMO ENTRE SILVERIO RUIZ Y PERIFERICO NORTE COL. REFORMA SUR	344,169.00	0	301,047	43,122	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/07 31/03/08	100	100	43	796 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ING. FCO. JAVIER CORTES ALBOR
3503628 SE0900	PURISIMA, LA PAVIMENTACION EN EXPLANADA DE LA COM. PURISIMA	220,980.00	0	0	220,980	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	135	400 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO FRANCISCO JAVIER CORTES ALBOR
3503629 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EULALIO GUTIERREZ Y MANUEL AVILA CAMACHO COL. SAN	306,920.00	0	306,920	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	81	621.84 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ
3503633 SE0900	TECHA (ESTACION TECHA) PAVIMENTACION DE EXPLANADA DE PLAZA PRINCIPAL ESTACION TECHA	256,210.00	0	0	256,210	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	115	400 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO L.E.A.O. VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ
3503635 SF0100	COLONIA RIVAS GUILLEN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGRARISTAS ENTRE V. CERVERA PACHECO Y AV. RIVAS GUILLEN	941,597.00	0	0	941,597	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	135	2364 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO JACINTO HIRAM VILLAREAL BAES
3503638 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SILVERIO RUIZ ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CANDELARIO ZAPATA COL. REFORMA SUR	295,193.00	0	295,193	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	300	825 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.
3503641 SE0500	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COL. DEL MUNICIPIO	1,236,859.00	0	0	1,236,859	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	250000	7175 PIEZA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO ELECTRICA MOL S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 25 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor		
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN					Contratista / Comentario		
3503659 SK010D	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1,480,000.00	0	0	740,000	0	740,000	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	694	2 VEHICULO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO COMERCIAL CIP S.A. DE C.V.	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0323/SDUOTV-UH
3503660 SF0200	COLONIA PRIMERO DE MAYO CONSTRUCCION DE CALLE 25 DE DICIEMBRE (TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE 20 DE NOVIEMBRE)	333,227.00	0	0	164,525	0	164,525	0	0	4,177	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	143	599.4 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ING. OSCAR COMPEAN VAZQUEZ	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0323/SDUOTV-UH
3503661 SF0200	COLONIA PRIMERO DE MAYO CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE FEBRERO (TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE 20 DE NOVIEMBRE)	336,389.00	0	0	168,195	0	168,194	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	149	603 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO MARIO LUIS IBARRA ACUÑA	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0323/SDUOTV-UH
3503662 SF0200	COLONIA PRIMERO DE MAYO CONSTRUCCION DE LA CALLE 7 DE DICIEMBRE (TRAMO DE CALLE 10 DE MAYO A CALLE 24 DE FEBRERO)	246,599.00	0	0	123,300	0	123,299	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	109	398 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE PATRICIO SERRANO SILVA	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0323/SDUOTV-UH
3503663 SF0200	COLONIA PRIMERO DE MAYO CONSTRUCCION DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	347,971.00	0	0	167,803	0	167,803	0	0	12,365	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	147	619 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ING. JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0323/SUOVT-UH
3503664 SF0200	COLONIA PRIMERO DE MAYO CONSTRUCCION DE LA CALLE 5 DE MAYO (TRAMO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A CALLE PROL. NIÑOS HEROES)	578,711.00	0	0	289,356	0	289,355	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	252	1124.4 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ING. GUSTAVO HERNANDEZ CAMARRILLO	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0323/SDUOTV-UH
3503665 SF0100	COLONIA LAS FLORES CONSTRUCC. DE LA CALLE TOMASA ESTEVEZ (TRAMO DE CALLE BUSTAMANTE A CALLE EMILIO CARRANZA) COL. LAS FLORES	784,438.00	0	0	368,609	0	368,608	0	0	47,221	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	321	1170 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ING. JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	OFICIO DE APROBACION F-144/0323/SDUOTV-UH
3503666 SF0200	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE LA CALLE MARIANO AZUELA (TRAMO DE CALLE VICTOR CERVERA PACHECO A CALLE LAZARO CARDENAS)	989,455.00	0	0	494,728	0	494,727	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/12/07	100	100	429	1791 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ING. OSCAR COMPEAN VAZQUEZ	OFICIO DE APROBACION No. F-144/0797/SDUOTV-UH
3503672 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. PONCIANO ARRIBA ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y LEONA VICARIO	546,668.00	0	0	546,668	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/12/07	100	100	47	1416 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	
3503673 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EL POZO Y LA PARCELA FRACC. RIVERA	423,609.00	0	0	423,609	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	75	1248.32 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO EMPO S.A. DE C.V.	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 26 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario		
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN							
3503674 SF0200	RANCHO NUEVO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CUAUHEMOC ENTRE LAS MARGARITAS Y AV. MEXICO COM. RANCHO NUEVO	926,503.00	0	0	926,503	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	128	2079 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ING. JORGE LUIS RODRIGUEZ AGUILAR	
3503676 SF0100	FRACCION EL MORRO CONSTRUCC. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 PRIV. DE VALENTIN AMADOR ENTRE LA CALLE V. AMADOR COL. VILLAS DEL MORRO	460,043.00	0	460,043	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	62	1023.5 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ	
3503678 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCC. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LANZAGORTA ENTRE LIBERTAD Y LEONA VICARIO	972,512.00	0	0	972,512	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	118	1969 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO RAUL ARMANDO ROBLES MACHADO	
3503680 SF0200	FRACCION EL MORRO CONSTRUCC. DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MARIANO PAREDES Y PRIV. FCO. FIERRO	625,131.00	0	0	625,131	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	98	1513.22 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO COSNTRUCTORA SHESAT. S.A. DE C.V.	
3503681 SE0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COL. SAN ANTONIO	241,244.00	0	0	241,244	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	200	1 PLAZA	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ARQ. BENJAMIN PALAU LOMELI	
3503682 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCC. DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ACACIAS ENTRE EL MEZQUITE Y LA VIA DEL FERROCARRIL COL. ARBOLEDA	480,749.00	0	0	480,749	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/07 31/03/08	100	100	98	1649 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ARQ. CARLOS ANTONIO MONTEMAYOR	
3503696 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CARR. RIOVERDE Y SATURNINO CEDILLO COL. BENITO JUAREZ	763,116.00	0	763,116	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	96	1844.87 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JACINTO HIRAM VILLAREAL BAEZ	
3503697 SF0100	HUIZACHE, EL PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA EL NARANJO COM. EL HUIZACHE	173,666.00	0	173,666	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	38	310 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO RUBEN CAMARILLO MARTINEZ	
3503698 SE0500	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA COL. DIVISION DEL NORTE	230,183.00	0	230,183	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/07 31/03/08	100	100	300	1 LOTE DE MATERIALES	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI	
3503707 SE0400	HOGARES POPULAR PAVON REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON	1,275,294.00	0	0	616,543	0	658,751	0	0	0	0	0	C	01/10/07 31/12/07	100	100	495	1 OBRA	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 27 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario			
3503708 SE0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL "CAMELLON CENTRAL DE LA COL. SAN LUIS 1 " COL. SAN LUIS 1	1,213,158.00	0	0	593,923	0	619,235	0	0	0	0	0	C	01/10/07 31/12/07	100	100	405	1 OBRA	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
3503714 SE0800	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLES GUADALUPE VICTORIA ,MANUEL JOSE OTHON(ENTRE ALDAMA Y ZARAGOZA) Y CALLE ALDAMA(ENTRE	615,759.00	0	615,759	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	345	4083 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	PAVIMENTACIONES CARO S.A. DE C.V.	
3503721 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR JORGE MEANY COL. UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELAZQUEZ	123,936.00	0	123,936	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	75	231.33 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % AL 31 DE MARZO EXISTE UN REMANENTE POR LA CANTIDAD DE \$ 4,195.00	
3503723 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE FAUSTO NIETO ENTRE 2 PRIV. DE NEGRETE Y JULIAN DE LOS REYES	313,320.00	0	0	313,320	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	75	776 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	MANUEL ILDEFONSO MUÑIZ NIÑO	
3503725 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GRACIANO SANCHEZ COL. 21 DE MARZO	679,488.00	0	0	679,488	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	330	3036 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	JACINTO HIRAM VILLAREAL BAES	
3503729 SF0200	FRACCION EL MORRO PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBERTAD 1 ETAPA ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES E IGNACIO MARTINEZ	1,865,602.00	0	1,217,510	479,235	0	0	0	0	168,857	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	1200	5792.48 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	
3503734 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION DE LA QUINTA PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO FRACCION RIVERA	478,587.00	0	0	478,587	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	600	1222 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	ENPO S.A. DE C.V. ESTA OBRA ESTA TERMINA FISICAMENTE AL 100 % EXISTE UN REMANENTE POR LA CANTIDAD \$ 56,413.00	
3503736 SF0100	FRACCION GENERAL ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA) PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDRAL FRACC. ENRIQUE ESTRADA	475,777.00	0	0	475,777	0	0	0	0	0	0	0	C	01/12/07 31/03/08	100	100	66	446.05 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	
3503746 SF0200	COLONIA PRIMERO DE MAYO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIV. DE 24 DE FEBRERO (TRAMO DE CALLE 19 DE MARZO A CALLE 24 DE FEBRERO)	124,782.00	0	0	58,402	0	58,403	0	0	7,977	0	0	C	01/10/07 31/12/07	100	100	64	267 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	JOSE PATRICIO SERRANO SILVA	
3503767 SF0200	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES AV. DE GRACIANO SANCHEZ A CALLE FRANCISCO GONZALEZ	355,439.00	0	0	177,720	0	177,719	0	0	0	0	0	C	01/11/07 31/12/07	100	100	193	1128.41 METRO CUADRADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO	ARQ. JESUS DAVID LOPEZ ARRIETA	
URBANIZACION MUNICIPAL		36,072,230.00	0	8,060,720	23,740,294	0	4,030,619	0	0	240,597	0	0											Obras : 49 Fism + Fafm : 49	Acciones : 2 Fism + Fafm : 2

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 28 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor		
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.
3503797 SH0100	COLONIA PRIMERO DE MAYO ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. 1 DE MAYO	38,088.00	0	0	38,088	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	32	16 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503798 SH0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL	116,644.00	0	0	116,644	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/03/08	100	100	98	49 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503799 SH0200	GENERAL CANDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA) ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD DE CANDIDO NAVARRO	23,805.00	0	0	23,805	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/07/07 31/03/08	100	100	20	10 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503800 SH0200	COLONIA CONSTANCIA ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. LA CONSTANCIA	28,566.00	0	0	28,566	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	24	12 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503801 SH0200	DIVISION DEL NORTE PRIMERA SECCION ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. DIVISION DEL NORTE	26,185.00	0	0	26,185	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	22	11 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503802 SH0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. EMILIANO ZAPATA	28,566.00	0	0	28,566	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	24	12 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503803 SH0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA FRACC. RIVERA	40,469.00	0	0	40,469	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	32	17 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503804 SH0200	COLONIA RIVAS GUILLEN ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. RIVAS GUILLEN	119,025.00	0	0	119,025	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	100	50 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503805 SH0200	HOGARES POPULAR PAVON ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. HOGARES POPULARES PAVON	45,229.00	0	0	45,229	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	38	19 VIVIENDA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 29 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor				
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.	Contratista / Comentario	
3503806 SH0100	PURISIMA, LA ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COM. LA PURISIMA	42,849.00	0	0	42,849	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	36	18 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503807 SH0200	GOMEZ, LOS ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD DE LOS GOMEZ	14,283.00	0	0	14,283	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	12	6 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503808 SH0200	FRACCIONAMIENTO MORELOS ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. MORELOS II	42,849.00	0	0	42,849	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/07 31/03/08	100	100	36	18 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503809 SH0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. REAL PROVIDENCIA	14,283.00	0	0	14,283	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/07 31/03/08	100	100	12	6 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503810 SH0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. SAN ANTONIO	16,664.00	0	0	16,664	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/07 31/03/08	100	100	14	14 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503811 SH0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. SAN FRANCISCO	42,849.00	0	0	42,849	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/07 31/03/08	100	100	72	36 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503812 SH0200	SAN JOSE DEL BARRO ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COM. SAN JOSE DEL BARRO	26,186.00	0	0	26,186	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/07 31/03/08	100	100	22	11 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503813 SH0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL FRACC. TERREMOTO	28,566.00	0	0	28,566	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/07 31/03/08	100	100	24	12 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503814 SH0200	HOGARES POPULAR PAVON ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA COL. RANCHO PAVON	19,044.00	0	0	19,044	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/07 31/03/08	100	100	16	8 VIVIENDA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
VIVIENDA		714,150.00	0	0	714,150	0	0	0	0	0	0	0											
																			Obras :	0	Acciones :	18	
																			Fism + Fafm :	0	Fism + Fafm :	18	

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2007

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 17/06/2008

Página: 30 / 30

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor			
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.	Contratista / Comentario
3503710 UL0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	30,000.00	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/11/07 31/12/07	100	100	1000	1 INFORME	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	
DESARROLLO HUMANO		30,000.00	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0							Obras :	0	Acciones :	1
																			Fism + Fafm :	0	Fism + Fafm :	1
TOTAL		95,238,457.96	1,303,714	16,380,823	69,558,350	0	6,043,239	0	0	1,952,332	0	0							Total Obras :	125	Total Acciones :	145
TECHO FINANCIERO		88,547,480.00		16,609,880	71,937,600							0							Fism + Fafm :	121	Fism + Fafm :	145