

## Secretaría de Desarrollo Social y Regional

### Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

#### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 1 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM FAFM	DIRECTA ESTATAL FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503819 SC030C	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS ALCATRACES	306,145.00	0	306,145	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	100 93	200	550 METRO LINEAL	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ	
3503895 SC020C	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. GENOVEVO RIVAS GUILLEN	330,500.00	0	330,500	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	30 30	420	625.8 METRO LINEAL	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO GUSTAVO HERNANDEZ CAMARRILLO	
3503896 SC030A	PALMA DE LA CRUZ REPARACION Y SONDEO DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	39,429.00	0	39,429	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	100 87	523	1 OBRA	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN FRANCISCO GUITIERREZ ALVAREZ	
3503898 SC050B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) RENTA DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO)	86,250.00	0	86,250	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/08/08	100 100	1500	30000 METRO CUBICO	A IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ALVAREZ	
3503911 SC010G	RANCHO NUEVO INTRODUCCION DE RED AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO TRAMO DE AV. DE LAS MARGARITAS A CALLE	296,312.00	0	296,312	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	5 30	480	1 OBRA	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO MARIA LUISA CANO SAUCEDO	
3503934 SC0600	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> AMPLIACION DEL ESTUDIO GEOLOGICO-GEOFISICO PARA LA EVALUACION DE LOS HUNDIMIENTOS Y AGRIETAMIENTOS EN EL AREA METROPOLITANA SAN	434,304.00	0	0	217,152	0	217,152	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5 5		1 ESTUDIO	A IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503963 SC080D	ESTACION VENTURA REPARACION Y SONDEO DE BOMBA ESTACION VENTURA	90,735.00	0	90,735	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	60 60	300	1 SISTEMA	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO SERGIO ALEMAN GONZALEZ	
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>1,583,675.00</b>	<b>0</b>	<b>1,149,371</b>	<b>217,152</b>	<b>0</b>	<b>217,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>Obras : 5</b> <b>Fism + Fafm : 5</b>	<b>Acciones : 2</b> <b>Fism + Fafm : 2</b>
3503749 SD0000	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	2,418,611.00	0	0	2,418,611	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08				<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	O IT	E	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503773 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION Y CAMBIO DE RED DE DRENAJE EN CALLES LAZARO CANO Y JULIO HERRERA	387,999.00	0	0	387,999	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/08 30/06/08	100	100	150	324.17 METRO LINEAL	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ALVAREZ
3503780 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CASTILLO	317,009.00	0	0	317,009	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	93	200	282.1 METRO LINEAL	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO RAUL ARMANDO ROBLES MACHADO
3503818 SD0300	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD EL ZAPOTE	2,000,000.00	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08				<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	0	IT	D	H. AYUNTAMIENTO
3503897 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TUDON ENTRE LAS CALLES DE REFORMA Y RITO GARCIA	181,771.00	0	181,771	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	100	90	280	136.94 METRO LINEAL	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V.
3503905 SD0300	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN GARCIA ENTRE REFORMA Y LOS PADILLA	325,000.00	0	0	325,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	50	30		<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ALVAREZ
3503966 SD0300	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE FAUSTO NIETO Y ABASOLO	201,888.00	0	0	201,888	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	30	250	<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ESTEBAN RODRIGUEZ ALCAÑO
3503969 SD0300	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALENTE ARRIAGA	164,581.00	0	0	164,581	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	100	94	350	<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN PABLO FALCON CLETO
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>		<b>5,996,859.00</b>	<b>0</b>	<b>181,771</b>	<b>5,815,088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
																			<b>Obras :</b>	<b>8</b>	<b>Acciones :</b>	<b>0</b>
																			<b>Fism + Fafm :</b>	<b>8</b>	<b>Fism + Fafm :</b>	<b>0</b>
3503791 SU010B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COL. SAN ANTONIO	245,733.00	0	0	245,733	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/08 31/12/08	100	95	700	1 OBRA	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO MARIO LUIS IBARRA ACUÑA
3503795 SU010B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	1,640,894.00	0	0	1,640,894	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/05/08 31/12/08	70	100	900	1 OBRA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CONVENIO

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503885 SS040C	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCIONDE UNA AULA EN LA UNIDAD BASICA DE REAHABILITACION (UBR)	680,644.00	0	680,644	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	90	90	150	1 ACCION	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO PROMACO DEL CENTRO S.A. DE C.V.
3503887 SU010B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA COL. SAN FELIPE	522,043.00	0	0	522,043	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	98	70	340	1 OBRA	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CONSORCIO HABITAT URBANA S.A. DE C.V.
3503888 SU010B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA PLAZA PRIMERO DE MAYO COL. U.H.F.V.	115,621.00	0	0	115,621	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	100	85	145	1 OBRA	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO
3503899 SU010D	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE JUGUETES Y DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO PARA VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	144,060.00	0	0	144,060	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/04/08 01/05/08	100	100	2000	2000 PIEZA	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503915 SU0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT COL. 1 DE MAYO.GENOVEVO RIVAS	6,000.00	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08	30	5		1 PROYECTO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503916 SU010E	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CAPACITACION A LA COMUNIDAD SOBRE LA CONTRALORIA SOCIAL(PROGRAMA HABITAT) COL. 1 DE MAYO,GENOVEVO RIVAS GUILLEN SUR Y NORTE	2,136.00	0	0	1,068	0	1,068	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08	5	5		1 CURSO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503921 SU010E	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> APOYO A PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT, COL. 1 DE MAYO,GENOVEVO RIVAS	6,000.00	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08	5	30		1 EVENTO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503922 SU010E	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CAPACITACION A LA COMUNIDAD SOBRE LA CONTRALORIA SOCIAL(PROGRAMA HABITAT) COL 1 DE MAYO,GENOVEVO RIVAS GUILLEN SUR Y NORTE	2,136.00	0	0	1,068	0	1,068	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08	5	5		1 CURSO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503923 SU010C	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA CURSO DE COCINA Y REPOSTERIA	7,152.00	0	0	3,576	0	3,576	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08				1 LOTE DE EQUIPO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503924 SU010E	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> INTEGRACION DE RED PRODUCTIVA PARA EL CURSO DE COCINA - REPOSTERIA COL. G. RIVAS GUILLEN SUR	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08				1 CURSO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

**SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Fecha: 14/10/2008

Página: 4 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN					
3503925 SU010A	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ) COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN SUR	62,520.00	0	0	31,260	0	31,260	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	5	1	OBRA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503926 SU010B	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. 21 DE MARZO	1,474,934.00	0	0	814,523	0	660,411	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	5	1	OBRA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503930 SU010E	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT COL. 1 DE MAYO,GENOVEVO RIVAS	6,000.00	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08	5	5	1	CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503931 SU010E	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CAPACITACION A LA COMUNIDAD SOBRE CONTRALORIA SOCIAL (PROGRAMA HABITAT) COL. 1 DE MAYO,RIVAS GUILLEN SUR Y NORTE	2,136.00	0	0	1,068	0	1,068	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08	5	5	1	CURSO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503932 SU010C	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE	121,972.00	0	0	71,972	0	50,000	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08	5	5	1	LOTE DE EQUIPO	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503939 SU010E	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION PARTICIPACION COMUNITARIA AREA RECREATIVA LUIS DONALDO COLOSIO COL. HOGARES FERROCARRILEROS 2 SECC.	39,548.00	0	0	24,274	0	15,274	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08			330	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503940 SU010E	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION SEGURIDAD COMUNITARIA AREA RECREATIVA LUIS DONALDO COLOSIO	14,689.00	0	0	7,345	0	7,344	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08			150	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503941 SU010E	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO AREA RECREATIVA LUIS DONALDO COLOSIO	36,627.00	0	0	18,313	0	18,314	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08			144	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503942 SU010E	HOGARES FERROCARRILEROS SEGUNDA SECCION PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL AREA RECREATIVA LUIS DONALDO COLOSIO	45,000.00	0	0	22,500	0	22,500	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08			5	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503943 SU010C	HOGARES POPULAR PAVON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON	280,663.00	0	0	174,997	0	105,666	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08			495	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 5 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Inicio Mod. Term.	Avance FIS FIN	Benef.	Metas	O/A	Sit. Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL												
3503944 SU010E	HOGARES POPULAR PAVON PARTICIPACION COMUNITARIA AREA RECREATIVA DE LA COLONIA HOGARES POPULARES PAVON	37,067.00	0	0	19,659	0	17,408	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	1045	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503945 SU010E	HOGARES POPULAR PAVON SEGURIDAD COMUNITARIA AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON	14,120.00	0	0	7,060	0	7,060	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	150	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503946 SU010E	HOGARES POPULAR PAVON SENSIBILIZACION Y PREVENION DE CONDUCTAS DE RIESGO AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON	41,223.00	0	0	20,611	0	20,612	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	575	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503947 SU010E	HOGARES POPULAR PAVON PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON	45,000.00	0	0	22,500	0	22,500	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	5	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503948 SU010B	HOGARES POPULAR PAVON INFRAESTRUCTURA AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON	1,521.00	0	0	761	0	760	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	495	UNIDAD NO CAPTURADA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503949 SU010C	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO AREA RECREATIVA DE LA COL. SAN LUIS 1	3,099,266.00	0	0	1,610,055	0	1,489,211	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	405	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503950 SU010E	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) INFRAESTRUCTURA AREA RECREATIVA DE LA COLONIA SAN LUIS 1	173,007.00	0	0	86,504	0	86,503	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	405	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503951 SU010E	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) SEGURIDAD COMUNITARIA AREA RECREATIVA EN LA COL. SAN LUIS 1	24,877.00	0	0	12,438	0	12,439	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	150	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503952 SU010E	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) SENSIBILIZACION Y PREVENION DE CONDUCTAS DE RIESGO AREA RECREATIVA DE LA COL. SAN LUIS 1	107,006.00	0	0	53,503	0	53,503	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	604	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503953 SU010E	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL AREA RECREATIVA DE LA COL SAN LUIS 1	216,000.00	0	0	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	24	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

## Secretaría de Desarrollo Social y Regional

### Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

#### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 6 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS	FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503954 SU010E	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PARTICIPACION COMUNITARIA AREA RECREATIVA DE LA COLONIA SAN LUIS 1	439,977.00	0	0	219,989	0	219,988	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08			1011	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503959 SU010A	FRACCION EL MORRO TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COL. VILLAS DEL MORRO	224,250.00	0	0	224,250	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/08 31/12/08	85	85	150	1 OBRA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ARQ. GABRIEL ESQUIVEL GOMEZ	
<b>ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO</b>		<b>9,879,822.00</b>	<b>0</b>	<b>680,644</b>	<b>6,234,645</b>	<b>0</b>	<b>2,964,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									<b>Obras : 8</b> <b>Fism + Fafm : 8</b>	<b>Acciones : 26</b> <b>Fism + Fafm : 25</b>
3503751 U80100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) DESARROLLO INSTITUCIONAL	397,882.00	0	397,882	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08	60	60	3	3 PLAZA	O	IT	D H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>397,882.00</b>	<b>0</b>	<b>397,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									<b>Obras : 1</b> <b>Fism + Fafm : 1</b>	<b>Acciones : 0</b> <b>Fism + Fafm : 0</b>
3503752 U9070A	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) GASTOS INDIRECTOS	3,175,287.00	0	596,823	2,578,464	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/03/08 31/12/08	30	30	25	1 INFORME	A	IT	D H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503760 U9070C	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ORGANOS DE CONTROL	211,686.00	0	39,788	171,898	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08	25	25	25	1 INFORME	A	IT	D H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
<b>DESARROLLO MUNICIPAL</b>		<b>3,386,973.00</b>	<b>0</b>	<b>636,611</b>	<b>2,750,362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									<b>Obras : 0</b> <b>Fism + Fafm : 0</b>	<b>Acciones : 2</b> <b>Fism + Fafm : 2</b>
3503753 SG0000	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	508,645.00	0	153,733	354,912	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08				UNIDAD NO CAPTURADA	O	IT	D H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503784 SG010B	COLONIA RIVAS GUILLEN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, LAZARO CANO Y GRAL BLANCO	220,014.00	0	220,014	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	95	30	58	7 POSTE	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO MA. DOLORES GUERRERO AMAYA	

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503890 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MOCTEZUMA (LOS PEREZ)	281,696.00	0	281,696	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	30	30	150	3 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO MIGUEL LOREDO GONZALEZ
3503891 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES COL. FCO. VILLA	333,494.00	0	333,494	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	90	30	190	7 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ
3503892 SG0300	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REUBICACION DE POSTES EN LA AV. LIBERTAD ENTRE AV. MA. TERESA Y AV. SAN PEDRO FRACC. PROVIDENCIA	612,838.00	0	612,838	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	30	30	420	13 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO MA. DOLORES GUERRERO MAYA
3503893 SG010B	COLONIA RIVAS GUILLEN INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS ARRIAGA	454,562.00	0	454,562	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	30	30	200	8 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V.
3503894 SG020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. MARIANO JIMENEZ	513,661.00	0	513,661	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	98	30	135	11 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE RAFAEL CASTRO
3503906 SG010B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. JARDINES DE SAN PEDRO	521,781.00	0	521,781	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	90	90	300	8 POSTE	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO INGENIERIA INTEGRAL VEPEC. S.C.
3503910 SG010B	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO A SAN PEDRO Y CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD	294,713.00	0	294,713	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	5	30		<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO MIGUEL LOREDO GONZALEZ
3503960 SG010B	TINAJA, LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. SOLEDAD ( 1 SECTOR )	224,800.00	0	224,800	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	90	90	250	<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO MIGUEL LOREDO GONZALEZ
3503967 SG010B	FRACCION EL MORRO INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN ANDADOR DE LA PLATA Y BRONCE Y SEGUNDA PRIV. DE LIBERTAD FRACC. EL MORRO	664,125.00	0	664,125	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/07/08 31/12/08	5	30	450	<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL S.A.
<b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPUL</b>		<b>4,630,329.00</b>	<b>0</b>	<b>4,275,417</b>	<b>354,912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
																			<b>Obras :</b>	<b>11</b>	<b>Acciones :</b>	<b>0</b>
																			<b>Fism + Fafm :</b>	<b>11</b>	<b>Fism + Fafm :</b>	<b>0</b>

## Secretaría de Desarrollo Social y Regional

### Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

#### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 8 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503754 SB0000	LOCALIDAD NO CAPTURADA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	4,860,000.00	0	0	4,860,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/03/08 31/12/08	66	66		UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
<b>ESTIMULOS A LA EDUCACION</b>		<b>4,860,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,860,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>Obras :</b>	<b>0</b>	<b>Acciones :</b>	<b>1</b>
																			<b>Fism + Fafm :</b>	<b>0</b>	<b>Fism + Fafm :</b>	<b>1</b>
3503755 XX0000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) FONDO DE CONTINGENCIAS	1,913,214.00	0	1,000,000	913,214	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08	6	6	3000	UNIDAD NO CAPTURADA	A	IT	D H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503765 XX0000	LOCALIDAD NO CAPTURADA DEUDA PUBLICA	1,000,000.00	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08				UNIDAD NO CAPTURADA	O	IT	D H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS</b>		<b>2,913,214.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,913,214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>Obras :</b>	<b>1</b>	<b>Acciones :</b>	<b>1</b>
																			<b>Fism + Fafm :</b>	<b>1</b>	<b>Fism + Fafm :</b>	<b>1</b>
3503756 SJ0000	LOCALIDAD NO CAPTURADA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	354,912.00	0	0	354,912	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08				UNIDAD NO CAPTURADA	O	IT	D H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503774 SJ010C	FRACCION EL MORRO REHABILITACION DE BANOS EN LA ESC. T.V. CARLOS DIEZ GUTIERREZ	210,976.00	0	210,976	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 30/05/08	100	100	700	28 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO JUAN PABLO VI FALCON CLETO	
3503785 SJ020A	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. PROFRA. MARIA DEL SOCORRO SAENZ MARTINEZ FRACC. LA SIERRA	319,288.00	0	319,288	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	95	64	40	1 ESCUELA	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRULAR S.A. DE C.V.	
3503787 SJ010D	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) TECHADO DE PATIO CIVICO EN EL CEDIE COL. U.P.A.	322,000.00	0	322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	95	600	500 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ARQ. ERNESTO NAVARRO CASTILLO	

## Secretaría de Desarrollo Social y Regional

### Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

#### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 9 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM FAFM	DIRECTA ESTATAL FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503909 SJ020B	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) TECHADO DE PATIO CIVICO EN E.P. CLUB SAN LUIS REY DE CHICAGO COL. FCO. SARABIA	326,485.00	0	326,485	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	70 30		300 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO RAOUL ARMANDO ROBLES MACHADO	
3503956 SJ020B	COLONIA CACTUS CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA 6 X 8 Y UNA AULA AISLADA E.P. PROFRA. AMALIA NOYOLA FRACC. VILLAS DEL CACTUS	330,183.00	0	330,183	0	0	0	0	0	0	C	01/09/08 31/12/08	5 30	80	2 AULA	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ	
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>		<b>1,863,844.00</b>	<b>0</b>	<b>1,508,932</b>	<b>354,912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>Obras : 6</b> <b>Fism + Fafm : 6</b>	<b>Acciones : 0</b> <b>Fism + Fafm : 0</b>
3503877 SO0500	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PROGRAMA DE BRIGADA MEDICA PAISAM	350,000.00	0	0	350,000	0	0	0	0	0	AM	01/01/08 31/12/08	60 60	1500	1 ENFERMERA 1 MEDICO	A IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503878 SN0500	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAGO DE ENFERMERAS CENTRO DE SALUD SOLEDAD	350,000.00	0	0	350,000	0	0	0	0	0	AM	01/01/08 31/12/08	60 60	15000	3 ENFERMERA	A IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>Obras : 0</b> <b>Fism + Fafm : 0</b>	<b>Acciones : 2</b> <b>Fism + Fafm : 2</b>
3503758 SL0000	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,701,721.00	0	0	1,701,721	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08				<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	O IT	D	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503866 SL0200	FRACCION EL MORRO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. CERRADA LAS HUERTAS	217,491.00	0	0	217,491	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	30 30	220	1 CANCHA	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO SANTOS GONZALO GUZMAN SALINAS	
3503879 SL0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE LA PISTA ATLETICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO EN LA COL. SAN ANTONIO	232,838.00	0	0	232,838	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	100 88	360	1 CANCHA	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	
3503900 SL0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	43,911.00	0	0	43,911	0	0	0	0	0	AM	01/04/08 31/12/08	100 100	150	1 PROYECTO	A IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 10 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario		
3503914 SL0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD COL. CENTRAL	82,068.00	0	0	82,068	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	40	30	250	86 CERCADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO	
3503955 SL0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) 2 da ETAPA DEL BARDEADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO EN LA COL. SAN ANTONIO	548,424.00	0	0	548,424	0	0	0	0	0	0	0	C	01/09/08 31/12/08	30	20	1000	1 CERCADO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ	
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		<b>2,826,453.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,826,453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										<b>Obras : 5</b> <b>Fism + Fafm : 5</b>	<b>Acciones : 1</b> <b>Fism + Fafm : 1</b>
3503759 TF0100	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	1,900,000.00	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08				<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	A	IT	D	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503903 TF0800	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO CON LA SEDARH PARA OPERAR PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,100,000.00	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	100	100	500	1 PROYECTO	A	IT	V	H. AYUNTAMIENTO SEDRAH	
<b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										<b>Obras : 0</b> <b>Fism + Fafm : 0</b>	<b>Acciones : 2</b> <b>Fism + Fafm : 2</b>
3503761 UI0000	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUB-SEGUM)	7,875,000.00	0	0	7,875,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08	30	30		<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	A	IT	D	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
3503794 UI0300	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS	500,000.00	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	100	25000000	1 CENTRO	O	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CONVENIO CON LA SEGOV	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>8,375,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,375,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										<b>Obras : 1</b> <b>Fism + Fafm : 1</b>	<b>Acciones : 1</b> <b>Fism + Fafm : 1</b>
3503762 SE0000	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> URBANIZACION MUNICIPAL	4,637,034.00	0	0	4,637,034	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08				<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	O	IT	D	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS FIN		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario	
3503775 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALLENDE EN TRAMO DE CARRT. 57 A CALLE GUADALUPE VICTORIA	883,627.00	0	883,627	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/08 30/06/08	100	84	900	15783.96 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO PAVIMENTACIONES CARO S.A. DE C.V.
3503776 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RASTRO MUNICIPAL	546,546.00	0	546,546	0	0	0	0	0	0	0	0	C	03/04/08 30/06/08	100	96	700	1322.8 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO OSCAR COMPEN VAZQUEZ
3503778 SF0200	COLONIA RIVAS GUILLEN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE LAS CALLES DE VICTOR CERVERA PACHECO Y AV. GENOVEVO RIVAS GUILLEN	747,120.00	0	0	747,120	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	92	1200	2304 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO
3503779 SF0100	COLONIA RIVAS GUILLEN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION VALENTIN AMADOR ENTRE LAS CALLES DE LA ROSA Y AV. GENOVEVO RIVAS GUILLEN 2 ETAPA	1,177,598.00	0	0	1,177,598	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	86	162	2508.7 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN CARLOS CASTILLO QUEDA
3503781 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE NEGRETE ENTRE LAS CALLES DE MARIANO JIMENEZ Y VALENTIN AMADOR( CAMINO AL MORRO )	1,097,638.00	0	1,097,638	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	91	900	8650 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO OSCAR COMPEAN VAZQUEZ
3503782 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DRENAJE EN LA CALLE FUNDICION EN LA COL. HOGARES OBREROS	943,364.00	0	0	943,364	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	70	61	900	1935.2 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN PABLO VI FALCON CLETO
3503783 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON	186,570.00	0	186,570	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	79	54	1065 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE PATRICIO SERRANO SILVA
3503786 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BUSTAMANTE	715,093.00	0	0	715,093	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	93	900	1768 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCTORA SHESAT S.A. DE C.V.
3503788 SF0200	COLONIA RIVAS GUILLEN 2 ETAPA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. PONCIANO ARRIAGA	1,219,904.00	0	0	1,219,904	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/08 31/12/08	100	83	900	4824.31 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO PAVIMENTACIONES CARO S.A. DE C.V.
3503789 SF0100	COLONIA RIVAS GUILLEN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA	1,215,747.00	0	0	1,215,747	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	87	900	2451.62 METRO CUADRADO	0	IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN CARLOS CASTILLO QUEDA

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 12 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM	FAFM	DIRECTA ESTATAL	FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS	FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
3503792 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE NARCISO MENDOZA	129,050.00	0	129,050	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/04/08 31/12/08	100	93	700	744 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE PATRICIO SERRANO SILVA
3503793 SX0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,625,000.00	0	0	6,625,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/05/08 31/12/08	100	100	2500000	13250 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503796 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA AV. SAN PEDRO Y AV. LIBERTAD	16,427,991.00	0	0	16,427,991	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	10	35	75000	4200 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO A Y CONSTRUCCIONES MEXICANAS S.A. DE C.V.
3503815 SF0200	RANCHO NUEVO PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SOLEDAD	546,069.00	0	546,069	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/05/08 31/12/08	100	90	900	1248.29 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO PAVIMENTACIONES CARO S.A. DE C.V.
3503817 SX0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) ADQUISICION DE TERRENO PARA EL HOSPITAL GENERAL SOLEDAD	1,200,000.00	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/08/08 31/12/08	100	100	10000	UNIDAD NO CAPTURADA	A IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503867 SF0100	FRACCION EL MORRO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VILLA DE POZOS ENTRE CARR. RIOVERDE Y AV. REAL DE CATORCE COL. SAN LUIS 1	939,527.00	0	0	939,527	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	60	60	900	1200 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ
3503868 SF0100	GOMEZ, LOS PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y LA PARCELA	790,163.00	0	790,163	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	45	30	360	1562 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO ARQ. CARLOS MONTE MAYOR GASPAR
3503870 SF0200	FRACCIONAMIENTO MORELOS PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN CRISTOBAL ECATEPEC COL. MORELOS II	333,500.00	0	333,500	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	100	81	120	1360 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO ENPO S.A. DE C.V.
3503880 SE0500	DIVISION DEL NORTE PRIMERA SECCION 2 ETAPA DE LA AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO ACCESO A LA COL. DIVISION DEL NORTE	160,450.00	0	160,450	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	90	30	550	7 POSTE	A IT	V	H. AYUNTAMIENTO OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V.
3503881 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COL. REFORMA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y OCAMPO EN FRACC. RIVERA	1,265,221.00	0	0	1,265,221	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	25	30	360	3286.81 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO BAZCO CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 13 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN					
3503882 SF0200	FRACCIONAMIENTO MORELOS PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SIERVO DE LA NACION COL. MORELOS	686,987.00	0	686,987	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	50	50	900	2220 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRULAR S.A. DE C.V.
3503883 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1 PRIV. DE LEONA VICARIO	133,673.00	0	133,673	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	90	30	900	205.59 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO MARIO LUIS IBARRA ACUÑA
3503884 SF0100	ESTACION VENTURA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ANTONIO ACCESO A LA PLAZA DE EN LA COM. DE ESTACION VENTURA	636,545.00	0	636,545	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	100	78	500	200 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA
3503886 SE030A	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN PROLOGACION NEGRETE ENTRE AV. SAN PEDRO Y FRACC. LOS AGAVES	435,907.00	0	435,907	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	100	60	900	1385.37 METRO LINEAL	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO OSCAR COMPEAN VAZQUEZ
3503889 SF0100	COLONIA RIVAS GUILLEN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CODIGO AGRARIO	1,011,702.00	0	1,011,702	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	90	90	900	2344.3 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V.
3503902 SE1000	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONVENIO CON LA SEDUVOP PARA DELIMITAR ZONA URBANA	600,000.00	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	AM	01/07/08 31/12/08	100	100		<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	A	IT	V H. AYUNTAMIENTO SEDUVOP
3503904 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GOMEZ FARIAS COL. SAN ANTONIO	513,700.00	0	513,700	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	62	62		<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO CONTRUCC. PAV Y EDIFICACION HABITACIONAL S.A. DE C.V.
3503907 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN LUIS REY COL. SAN RAFAEL	1,109,253.00	0	0	1,109,253	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	30	30	83	776 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO
3503908 SF0100	COLONIA RIVAS GUILLEN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE VICTOR CERVERA PACHECO ENTRE AGRARISTAS Y CARRIZAL A PLAN DE AYALA	677,069.00	0	677,069	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	5	30	185	1422.3 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO LUCIO CONSTRUCTUROR S.A. DE C.V.
3503912 SF0100	GOMEZ, LOS PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE	508,343.00	0	508,343	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	40	30	500	1122.9 METRO CUADRADO	O	IT	V H. AYUNTAMIENTO GERARDO PASCUAL GOMEZ HERNANDEZ

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 14 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO FISM	FAFM	DIRECTA ESTATAL	FEDERAL	RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance FIS	FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
3503913 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. CENTENARIO CABECERA MUNICIPAL	332,350.00	0	332,350	0	0	0	0	0	0	0	0	C	01/08/08 31/12/08	100	30	96	470 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO JUAN JOSE CALDERON GUERRERO
3503917 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE 10 DE ABRIL TRAMO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE COL. EMILIANO ZAPATA.	524,858.00	0	0	262,429	0	262,429	0	0	0	0	0	AM	01/06/08 31/12/08	30	30		590.4 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503918 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO A CALLE 5 DE ENERO COL. 1 DE MAYO	810,088.00	0	0	405,044	0	405,044	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	30		1141.92 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503919 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE 12 DE NOVIEMBRE TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE 12 DE OCTUBRE COL. 1 DE MAYO	150,440.00	0	0	150,440	0	0	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	30		399.96 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503920 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE 19 DE MARZO TRAMO DE CALLE 5 DE FEBRERO A CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COL. 1 DE MAYO	395,200.00	0	0	319,404	0	75,796	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	30		496.48 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503927 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO DE LA CALLE ART. 123 A CALLE FCO. GONZALEZ BOCANEGRA COL. 21 DE MARZO	528,424.00	0	0	264,212	0	264,212	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	5		797.7 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503928 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE LEANDRO VALLE TRAMO DE LA CALLE VICTOR CERVERA PACHECO A CALLE LAZARO CARDENAS COL. G. RIVAS GUILLEN SUR	1,220,972.00	0	0	610,486	0	610,486	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	5		1756.53 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503929 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE 6 DE ENERO TRAMO DE CALLE VICTOR CERVERA PACHECO A CALLE LAZARO CARDENAS	978,392.00	0	0	580,382	0	398,010	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08				1928.62 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503933 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA AV. GENOVEVO RIVAS GUILLEN TRAMO AV. PONCIANO ARRIAGA A PROLOG. V. AMADOR COL. G. RIVAS GUILLEN NORTE	1,296,706.00	0	0	648,353	0	648,353	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	5		2664 METRO CUADRADO	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
3503935 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE LEON GARCIA TRAMO DE CALLE IGNACIO ALLENDE A CALLE CODIGO AGRARIO COL. 21 DE MARZO	716,264.00	0	0	358,132	0	358,132	0	0	0	0	0	C	01/06/08 31/12/08	5	5		UNIDAD NO CAPTURADA	O IT	V	H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

# Secretaría de Desarrollo Social y Regional

## Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

### SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fecha: 14/10/2008

Página: 15 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Inicio Mod. Term.	Avance FIS FIN	Benef.	Metas	O/A Sit.	Exp.	Ejecutor Contratista / Comentario
3503936 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE LAZARO CARDENAS A CALLE GOMEZ PALACIO COL. 21 DE MARZO	1,150,532.00	0	0	575,266	0	575,266	0	0	0	0	0	C 01/06/08 31/12/08	5	5				UNIDAD NO CAPTURADA H. AYUNTAMIENTO
3503937 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE SAN LUIS REY ,TRAMO DE CALLE VICTOR CERVERA PACHECO A CALLE LAZARO CARDENAS,COL. G. RIVAS GUILLEN SUR	677,506.00	0	0	338,753	0	338,753	0	0	0	0	0	C 01/06/08 31/12/08	5	5				UNIDAD NO CAPTURADA H. AYUNTAMIENTO
3503938 SF0200	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> CONSTRUCCION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA	665,338.00	0	0	332,669	0	332,669	0	0	0	0	0	C 01/06/08 31/12/08	5	5				UNIDAD NO CAPTURADA H. AYUNTAMIENTO
3503957 SE110A	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PALMA CHINA EN LA COL. U.P.A.	1,153,758.00	0	0	1,153,758	0	0	0	0	0	0	0	C 01/09/08 31/12/08	5	30	160	1	OBRA	H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V.
3503958 SE0400	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) REHABILITACION DE JARDIN DE VERACRUZ UBICADO EN LA COL. SAN FELIPE	485,695.00	0	0	485,695	0	0	0	0	0	0	0	C 01/09/08 31/12/08	5	30	250	977.55	METRO CUADRADO	H. AYUNTAMIENTO PAVIMENTACIONES CARO S.A. DE C.V.
3503961 SF0200	FRACCION EL MORRO PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MACLOVIO HERRRERA	616,209.00	0	0	616,209	0	0	0	0	0	0	0	C 01/05/08 31/12/08	100	100	300			UNIDAD NO CAPTURADA PAVIMENTACIONES CARO S.A. DE C.V.
3503962 SF0200	FRACCIONAMIENTO MORELOS PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE CHILPANCINGO	234,141.00	0	234,141	0	0	0	0	0	0	0	0	C 01/06/08 31/12/08	100	81	300			UNIDAD NO CAPTURADA ENPO S.A. DE C.V.
3503964 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 2 DE ABRIL COL. SAN ANTONIO	998,186.00	0	0	998,186	0	0	0	0	0	0	0	C 01/06/08 31/12/08	60	30	300			UNIDAD NO CAPTURADA MARIA LUISA CANO SAUCEDO
3503965 SF0200	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION EN CALLE ENRIQUE COL. REFORMA	219,433.00	0	219,433	0	0	0	0	0	0	0	0	C 01/06/08 31/12/08	5	30	300			UNIDAD NO CAPTURADA GABRIEL GOMEZ ESQUIVEL
3503968 SF0100	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CAB. MPAL.) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LUIS REY DE CHICAGO ENTRE LAS CALLES DE GOMEZ PALACIO Y LOPEZ MATEOS	624,809.00	0	0	624,809	0	0	0	0	0	0	0	C 01/07/08 31/12/08	30	30	250			UNIDAD NO CAPTURADA RAMON FAZ MORENO
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>		<b>61,879,692.00</b>	<b>0</b>	<b>10,063,463</b>	<b>47,547,079</b>	<b>0</b>	<b>4,269,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>Obras : 48</b> <b>Fism + Fafm : 48</b>
																			<b>Acciones : 3</b> <b>Fism + Fafm : 3</b>

## Secretaría de Desarrollo Social y Regional

### Dirección de Operación y Control Formato Mensual de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2008

**SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Fecha: 14/10/2008

Página: 16 / 16

Obra Prog.	Localidad Descripción	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 20	PRODUCTOS FINANCIEROS	BENEF.	OTRO	EXTRAORD. Y REMANENTES	Mod.	Inicio Term.	Avance		Benef.	Metas	Ejecutor			
				FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN			O/A	Sit.	Exp.	Contratista / Comentario
3503766 SH0000	<b>LOCALIDAD NO CAPTURADA</b> VIVIENDA DIGNA	1,000,000.00	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	C	01/03/08 31/12/08	71	71		<b>UNIDAD NO CAPTURADA</b>	A	IT	D H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO	
<b>VIVIENDA</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>Obras :</b>	<b>0</b>	<b>Acciones :</b>	<b>1</b>
																			<b>Fism + Fafm :</b>	<b>0</b>	<b>Fism + Fafm :</b>	<b>1</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>113,293,743.00</b>	<b>0</b>	<b>19,894,091</b>	<b>85,948,817</b>	<b>0</b>	<b>7,450,835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>Total Obras :</b>	<b>94</b>	<b>Total Acciones :</b>	<b>42</b>
	<b>TECHO FINANCIERO</b>	<b>105,842,908.00</b>		<b>19,894,091</b>	<b>85,948,817</b>							<b>0</b>							<b>Fism + Fafm :</b>	<b>94</b>	<b>Fism + Fafm :</b>	<b>41</b>