

- **PROGRAMA DE OBRAS:**

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>BANQUETAS Y GUARNICIONES</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
B-01-07	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE M. CEDILLO ENTRE ZARAGOZA Y FERNANDO ZAMARRIPA	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	60%
BG-01-07	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CANDIDO NAVARRO ENTRE AV. SAN PEDRO Y APOLO	PROVIDENCIA	COORDINADA	40%
<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>DRENAJES</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
D-02-07	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS TUDON ENTRE LOS PADILLA Y RITO GARCIA	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	95%
D-06-07	COLOCACION DE TUBERIA PARA PASO DE AGUA DE RANCHO NUEVO A SOLEDAD LADO OESTE	RANCHO NUEVO	COORDINADA	80%
D-07-06	CONSTRCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE MARZO	1o. DE MAYO	COORDINADA	5%
D-08-07	RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. RIVAS GUILLEN FRENTE AL No. 2772	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	15%
<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>ESCUELAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
E-02-07	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ESC. PRIM. GRACIANO SÁNCHEZ FTE. A CARR. 57	ENRIQUE ESTRADA	COORDINADA	85%
E-06-07	J. N. LEÓN FELIPE CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, CHAPOTEADERO Y PISO	PALMA DE LA CRUZ	COORDINADA	100%
E-08-07	REHABILITACIÓN DE TERRACERIA Y NIVELADO DE ESCOMBRO EN LA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC B) CONST. DE LOSA Y TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	CONSTANCIA	COORDINADA	40%
E-09-07	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. FORD	LA SIERRA	COORDINADA	35%
E-13-07	J. N. FRAY LUIS DE LEON LEVANTAMIENTO DE BARRA EN UN METRO POR EL PERIMETRO DE LA ESCUELA	HOGARES OBREROS	COORDINADA	65%
E-14-07	ESC. DE EDUCACION ESPECIAL NUEVA CREACION COLOCACION DE PROTECCIONES, A) PINTURA	LAS FLORES	COORDINADA	90%
E-15-07	ESC. NIÑOS HEROES CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOOL	EL MORRO	COORDINADA	35%
E-16-07	J. N. LUIS G.MONZON CONSTRUCCION DE LOSA PARA AULA	HOGARES FERR. 3a.	COORDINADA	85%
E-17-07	ESC. ANTONIO SOTO SOLIS CONSTRUCCION DE BAÑOS	SAN FELIPE	COORDINADA	40%
E-18-07	J.N. VALENTIN GAMA COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA EN PLANTEL	MORELOS I	COORDINADA	50%
E-19-07	ESUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	CANDIDO NAVARRO	COORDINADA	5%

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>IGLESIAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
I-03-07	DEMOLICION DE PISO Y TRABE EN LA <b>IGLESIA DE SANTO NIÑO DE ATOCHA</b>	PRADERAS DEL MAUREL	COORDINADA	10%
I-05-07	<b>IGLESIA SAGRADO CORAZON</b> CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	QUINTAS DE LA HACIENDA	COORDINADA	10%
I-06-07	<b>IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD</b> CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN ANTONIO RIVAS	COORDINADA	30%
I-07-07	INGLESIA SANTA TERESITA CONSTRUCCION DE LOSA	GUILLEN	COORDINADA	10%

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>VARIAS OBRAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
V-04-07	REHABILITACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE <b>SEG. PUB. MUNICIPAL</b> NIÑOS HEROES ENTRE P. DIAZ Y JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	95%
V-11-07	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD CON RIO SANTIAGO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
V-13-07	REHABILITACION DE LAS NUEVAS OFICINAS PARA PRESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	10%
V-14-07	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA 1a. DEL REGISTRO CIVIL	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	5%
V-15-07	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA VIVIENDA UBICADA EN PRIV. NEGRETE 112	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	5%
V-16-07	<b>APOYOS A PRESIDENCIA:</b> A) REHABILITACION DE ALJIBE EN AUDITORIO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	5%

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>APOYOS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
A-03-07	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION A LA SRA. EVELIA LOZANO CERDA CON DOMICILIO EN TIXTLA 129	MORELOS II	DIRECTA	100%
A-04-07	APOYO CON LAMINAS A LA SRA. VICTORIA GONZALEZ ALVARADO DOMICILIO MACEDONIO CORDERO 217 LOTE 50	21 DE MARZO	DIRECTA	10%

• APLICACIÓN DE EMULSION.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	EMUL.	TOT. M2
01/06/2007	BACHEO CON ASFALTO	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA FTE. AL NO. 201-C, 507, 607-C.	80	12
	BACHEO CON ASFALTO	RIVERA	OCAMPO DE PRIV. DE RAYON AL NO. 115.	90	18
06/06/2007	SE TRASLADO EMULSION DE LA EMPRESA SEMMATERIALS A LA PENSION MUNICIPAL.				
07/06/2007	BACHEO CON ASFALTO.	RIVERA.	OCAMPO DEL NO. 688 AL 1137	390	56
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO 1ER. PLANO.	AV. V. AMADOR DE CARR. 57 AL NO. 220.	185	24
08/06/2007	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO 1ER. PLANO.	V. AMADOR ENTRE AV. LIBERTAD Y REP. DOMINICANA	400	76
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO 1ER. PLANO.	V. AMADOR DEL NO. 220 AL 345.	365	64
09/06/2007	BACHEO CON ASFALTO.	PRADERAS MAUREL. DEL	AV. V. AMADOR ENTRE REP. DOMINICANA Y LOPEZ MATEOS.	350	68
11/06/2007	BACHEO CON ASFALTO	SAN ANTONIO	V. AMADOR ENTRE LOPEZ MATEOS Y EL NO. 520-A	180	42
	BACHEO CON ASFALTO	RESIDENCIAL ANTONIO SAN	LAZARO CARDENAS ENTRE G. DIAZ ORDAZ Y V. AMADOR, PLUTARCO E. CALLES DEL NO. 301 A ESQ. G. DIAZ ORDAZ Y G. DIAZ ORDAZ DEL NO. 104 AL 176 A RUIZ CORTINEZ DEL NO. 104 AL NO. 182.	360	69
12/06/2007	BACHEO CON ASFALTO	RESIDENCIAL ANTONIO SAN	LAZARO CARDENAS ESQ. G. DIAZ ORDAZ, ADOLFO R. CORTINEZ FTE. AL NO. 192, AVILA CAMACHO DEL NO. 1191 A ESQ. LUIS ECHEVERRIA, AV. V. AMADOR DEL NO. 872 AL 670.	380	62
13/06/2007	BACHEO CON ASFALTO	VILLA ALBORADA	ACCESO A LA COLONIA CON ANILLO PERIFERICO.	170	24
	BACHEO CON ASFALTO	LOS GOMEZ	LAREDO ENTRE RIOVERDE Y CARR. RIOVERDE.	180	27
14/06/2007	ACONDICIONAMIENTO DE TOPES.	CABECERA MUNICIPAL.	CENTENARIO FTE. AL NO. 101	190	23
	SE TAPO BACHE	EL MORRO.	V. AMADOR ESQ. CHAPULTEPEC.		
	BACHEO CON ASFALTO	HOGARES OBREROS	ANILLO PERIFERICO FTE. AL NO. 317.	80	8
	BACHEO CON ASFALTO	LOS GOMEZ	NVO. LAREDO FTE. AL NO. 215, RIOVERDE FTE. AL NO. 250 ESQ. LAREDO.	100	15
18/06/2007	BACHEO CON ASFALTO.	LOS FRESNOS.	AVEDULES ENTRE AV. SAN LUIS Y AV. DE LAS PALMAS.	380	76

	BACHEO CON ASFALTO.	CON	LOS GOMEZ.	RIOVERDE DEL NO. 250 AL 215.	<b>185</b>	<b>24</b>	
	BACHEO CON ASFALTO.	CON	CENTRAL DE MAQUINARIA	JUAN ZAMARRON ESQ. AV. PROVIDENCIA.	<b>185</b>	<b>29</b>	
<b>26/06/2007</b>	BACHEO CON ASFALTO.		TEXTIL	PROL. ZARAGOZA ESQ. RIO CAPILLAS.	<b>190</b>	<b>25,63</b>	
<b>29/06/2007</b>	BACHEO CON ASFALTO		TEXTIL	PROL. ZARAGOZA ESQ. RIO CAPILLAS.	<b>185</b>	<b>33,34</b>	
	BACHEO CON ASFALTO		CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE MARIANO ARISTA Y 6TA. PRIV. DE OCAMPO.	<b>185</b>	<b>26,32</b>	
<b>GASTO CORRIENTE</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>4810</b>	<b>802,29</b>