

• **PROGRAMA DE OBRAS:**

OBRAS 2008				
CLAVE	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO.	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
P-02-08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO.	LAS HIGUERAS.	COORDINADA	5%
P-03-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 123.	21 DE MARZO.	COORDINADA	50%
P-04-08	PAVIMENTACIÓN EN CALLE CENTENARIO ENTRE RAYÓN Y JULIÁN DE LOS REYES, A) BANQUETAS Y GUARNICIONES.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	18%
P-05-08	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES ENTRE CENTENARIO Y ABASOLO.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	50%

CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
BG-03-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JULIÁN DE LOS REYES ENTRE ABASOLO Y CENTENARIO.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	100%
BG-04-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 20 DE AGOSTO.	DERECHOS HUMANOS.	COORDINADA	80%

CLAVE	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
D-04-08	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO.	1o. DE MAYO	COORDINADA	42%
D-05-08	LIMPIEZA, COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN: A) BOCAS DE TORMENTA. B) BROCALES.	VARIAS COLONIAS.	DIRECTA	100%
	A) BOCAS DE TORMENTA. B) BROCALES. 1.- A) CIGÜEÑAS No. 216, 2.- A) GAVILÁN No. 109, 3.- A) PALOMAS ESQ. K. 710.	HOG. POP. PAVÓN.		
	4-A) CARR. A MATEHUALA FRENTE AL NO. 10500, CONST DE BOCA DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.		
D-06-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE ABRIL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIV. 5 DE ENERO.	EMILIANO ZAPATA.	COORDINADA	35%
D-07-08	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL NARANJO ENTRONQUE CON AV. PONCIANO ARRIAGA.	RIVAS GUILLEN 5o. PLANO.	COORDINADA	100%
D-08-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE JUNTA HERMÉTICA DE 10" EN CALLE CHABACANO ENTRE MANZANO Y DURAZNO.	LAS HIGUERAS.	COORDINADA	100%
D-09-08	LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS ENTRE CARR. RIOVERDE Y AV. DE LOS VALLES.	COL. QUINTAS DE HACIENDA.	DIRECTA	100%
D-10-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1a. PRIV. DE PEDRO DE GANTE ENTRE PRIV. PEDRO DE GANTE Y CORREGIDORA.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	80%

CLAVE	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
E-05-08	J.N. FRAY LUIS DE LEÓN, ELEVACIÓN DE BARDA PERIMETRAL.	HOGARES OBREROS	COORDINADA	95%

E-07-08	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES.		DIRECTA	
	E) ESC. PREPARATORIA FILOMENO MATA.	CABECERA MUNICIPAL.		100%
	F) ESC. SEC. TEC. NO. 36.	PAVON.		100%
E-09-08	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. PRIM. NEREO RODRÍGUEZ BARRAGÁN.	VALLE DE LAS CACTACEAS.	COORDINADA	80%
E-10-08	RETIRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN J.N. BERTHA WONG GLOOMER.	LA UPÁ.	COORDINADA	100%
E-11-08	COLOCACIÓN DE VITROMURO Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE DIRECCIÓN E.P. VICENTE GUERRERO T.V.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	100%
E-12-08	COLOCACIÓN DE VITROPISO EN E.P. GRACIANO SÁNCHEZ.	ENRIQUE ESTRADA.	COORDINADA	30%

CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-04-08	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA Y DORMITORIO EN IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO.	1RO. DE MAYO.	COORDINADA	45%
I-05-08	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y SERVICIO SANITARIO EN LA IGLESIA DEL ZAPOTE.	EL ZAPOTE.	COORDINADA	20%
I-06-08	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO Y ACCESO A SACRISTÍA IGLESIA SAN PEDRITO.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	COORDINADA	100%
I-07-08	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA LA SACRISTÍA DE LA IGLESIA.	RANCHO NUEVO.	COORDINADA	15%

CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-02-08	CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA Y BAÑO EN CALLE JACARANDAS NO. 110.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	60%
A-04-08	CONST. DE REBOCO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN 1a. PRIV. DE V. AMADOR.	SAN FRANCISCO.	COORDINADA	40%

CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
V-01-08	APOYOS A PRESIDENCIA.			
	F) REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	70%
	G) CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	28%
	H) REHAB. DE BARDA EN OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	100%
	I) REHABILITACIÓN DE CANTERA EN FACHADA DE PRESIDENCIA.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	100%
	J) REHAB. DE CASTILLOS Y MURO EN OFICIALIA 3a DEL REGISTRO CIVIL.	ENRIQUE ESTRADA.	DIRECTA	100%
	K) REHABILITACIÓN DE OFICINAS PARA INFORMÁTICA.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	80%
L) CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN PRESIDENCIA.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	0%	
V-02-08	CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE PUNTE PEATONAL.	COL. CENTRAL Y HOG. POP. PAVON.	DIRECTA	50%

• APLICACIÓN DE EMULSIÓN.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	ARENA TRIT.M ³	BASE M ³	SELLO M ³	EMULSIÓN LITROS	TOTAL M ²
01/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 139 FTE. A COL. REAL DEL BOSQUE.	0,75		0,25	190	46,92
	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERÍA DE ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	V. AMADOR FTE. AL NO. 739.					
	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ESQ. AV. SAN PEDRO.	0,75		0,25	190	31
	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERÍA DE ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL	VICENTE GUERRERO FTE. AL NO. 209.					
	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERÍA DE ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL ENTRE PORFIRIO DÍAZ Y CARRETERA 57.					
02/04/2008	SE TAPO BACHE OCASIONADO POR EL INTERAPAS. 120 X .60	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ESQ. NIÑOS HÉROES.					0.72
	SE TAPO BACHE OCASIONADO POR EL INTERAPAS.	SAN FELIPE.	AV. MÉXICO FTE. AL NO. 850.	0,25		0,25	80	2,72
	BACHEO CON ASFALTO.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO FTE. A COL. REAL DEL BOSQUE.	0,75		0,25	190	51,14
03/04/2008	SE TRASLADARON 20 LOZETAS DE PENSIÓN AL PANTEÓN.	CABECERA MUNICIPAL.	PANTEON MUNICIPAL					
	SE APOYO EN DEMOLICIÓN DE LOCAL.	PAVÓN.	LATERAL CARR. 57 ESQ. CALLE HUERTAS.					
04/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO FTE. FRACC. REAL DEL BOSQUE.	1		0,5	280	58,25
	SE RETIRO ESCOMBRO.	SAN ANTONIO.	DE UNIDAD DEPORTIVA AL TIRADERO MUNICIPAL.					
07/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO FTE. AL FRACC. REAL DEL BOSQUE ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y EL NO. 1660.	0,75		0,25	190	39,57
08/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	NUEVO FORESTA.	ÁLAMOS ENTRE PARQUE AGUA AZUL Y CIPRES.	1,5		0,5	360	65,61
09/04/2008	SE TAPO BACHE DEJADO POR EL INTERAPAS.	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO FTE. AL NO. 715.	0,75		0,25	190	41,35
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	NUEVO FORESTA.	ALAMOS ENTRE LAUREL Y CIPRES.		1			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO FTE. A FRACC. DEL REAL DEL BOSQUE.		1			

10/04/2008	RECTIFICACIÓN DE TOPES DE 8,20 X 3,02 = 24,6 DE 6,0 X 2,70 = 16,2	CABECERA MUNICIPAL.	JUÁREZ FTE. AL NO. 516, HIDALGO FTE. AL NO. 715.	0,75		0,25	190	43,77
11/04/2008	RENIVELACION DE CARPETA EN ÁREA DE 2,50 X 2,70 = 6,75	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO FTE. AL NO. 223.	0,75		0,25	190	40,83
	BACHEO CON ASFALTO.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO FTE. AL FRACC. REAL DEL BOSQUE.	0,75		0,25	240	31,2
14/04/2008	ACONDICIONAMIENT O DE TOPES, RAMPAS MEDIDAS 3,20 X 8,20 = 26,24, 2,0 X 7,80 = 15,6	CABECERA MUNICIPAL.	JUÁREZ FTE. A LOS NO. 516 Y 706.	0,5		0,25	150	30,44
	MEDIDAS 2,80 X 6,80 = 19,04	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO FTE. AL NO. 715.	1		0,5	300	60,88
	ACONDICIONAMIENT O DE TOPES, RAMPAS MEDIDAS . 3,80 X 8,40 = 31,92, 1,10 X 8,40 = 9,24, 1,10 x 8,40 = 9,24, 1,40 X 7,90 = 11,06, 1,40 X 7,90= 11,06	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO FTE. A LOS NO. 841 Y 715.	1,5		0,5	360	72,52
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	ALDAMA ENTRE JUÁREZ E HIDALGO.	0,75		0,25	190	58,4
15/04/2008	SE REALIZO LIMPIEZA DE HERRAMIENTA EN LA PENSIÓN.							
	SE TRASLADO 30 LOSETA DE PENSIÓN A PANTEÓN MPAL.							
	SE RETIRO ESCOMBRO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.							
16/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	BLAS ESCONTRIA FTE. AL NO. 917 Y 857, RAYÓN FTE. AL NO. 108.	0,25		0,25	90	28,81
	BACHEO CON ASFALTO.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO FTE. A FRACC. REAL DEL BOSQUE.	0,25		0,25	90	16,24
	SE REALIZARON LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	JUÁREZ, HIDALGO ESQ. PARRODI, HIDALGO ESQ. CHAPULTEPEC, CORREGIDORA ESQ. RAYÓN, BLAS ESCONTRIA ESQ. LIBERTAD, BLAS ESCONTRIA ESQ. JUAN SARABIA.					
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEJADA POR EL INTERAPAS.	21 DE MARZO.	LÓPEZ MATEOS ESQ. LEANDRO VALLE.					
17/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	NUEVA FORESTA.	ALAMOS ENTRE CIPRES Y NARANJAL.	1		0,5	280	66,21
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE FTE. AL NO. 1007.	0,75		0,25	190	33,47

	SE TAPO BACHE DE 1,80 X 0.80 = 0,8	LA RAZA.	ESMERALDA A UN COSTADO DE SALÓN LA CARRETA.	0,25		0,25	50	8
18/04/2008	COLOCACIÓN DE TOPE DE 8,50 X 50 = 4,25	CABECERA MUNICIPAL.	ALDAMA ESQ. N. MENDOZA.	0,125		0,08	60	
	SE TAPO BACHE DE 1,60 X 80 , 2,40 X 40, 4,60 X 90, 3,60 X 50	SAN FELIPE.	AV. SOLEDAD ESQ. SAN MARTÍN.	0,125		0,08	60	
	SE TAPO BACHE DE 1,20 X 1,20, 3,20 X 50, 3,50 X 40	REFORMA.	CANDELARIO ZAPATA ESQ. ENRIQUE CONTRERAS.	0,125		0,08	60	
	BACHEO CON ASFALTO.	NUEVA FORESTA.	ALAMOS FTE. AL NO. 872.	0,75		0,25	190	24,91
21/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	NUEVA FORESTA.	ALAMOS ENTRE NARANJAL Y ARAUCARIA.	1		0,5	280	67,17
	COLOCACIÓN DE 2 TOPES DE 9,50 X 60 = 9,50 X 60	U.P.A.	CIRCUITO NORTE FTE. A LOS NO. 06 Y 14.	0,25		0,25	100	11,4
	BACHEO CON ASFALTO.	NUEVA FORESTA.	ALAMOS ENTRE LOS NO. 862 Y 872.	0,25		0,25	120	17,16
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE PRODUCCIÓN ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
	PREPARACIÓN DE ASFALTO PARA BACHEO.							
22/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	LOS GOMEZ.	NUEVO LAREDO ENTRE CARR. RIOVERDE Y EL NO. 1000.	1,5		0,5	360	78,85
	RECTIFICACIÓN DE 2 TOPES DE 9,50 X 60.	U.P.A.	CIRCUITO NORTE FTE. A LOS NO. 06 Y 14.	0,25		0,25	100	11
	NIVELACIÓN DE CARPETA 2,30 X 2,70, 3,80 X 2,90.	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO FTE. A LOS NO. 223, 223-A.	0,5		0,25	100	17,23
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE FTE. AL NO. 1007.	0,75		0,25	190	34,25
	SE RETIRO ESCOMBRO DE AND. CANTIL EN PAVÓN AL TIRADERO.							
23/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	LOS GOMEZ.	LAREDO ENTRE PRIV. MONSIVAIS NO. 204.	0,75		0,25	190	59
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE DEL NO. 1007 A ESQ. MARIA TERESA.	0,75		0,25	180	31
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE PRODUCCIÓN ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							

	SE RETIRO ESCOMBRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.							
24/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	LOS GOMEZ.	NUEVO LAREDO FTE. AL NO. 204 Y ESQ. CALLE RIOVERDE.	0,75		0,25	180	41,03
	BACHEO CON ASFALTO.	EJIDO SOLEDAD.	CAMINO A CLÍNICA NEWMAN.	1		0,5	300	89,01
	COLOCACIÓN DE 2 TOPE DE 40 X 8,20, 40 X 8,30	REFORMA SUR.	SILVERIO RUIZ FTE. A LOS NO. 320 Y 340.					
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ESQ. MA. TERESA FTE. AL NO. 1007.	0,75		0,25		20,28
25/04/2008	BACHEO CON ASFALTO.	LOS GOMEZ.	CALLE RIOVERDE ENTRE MUEVO LAREDO Y EL NO. 994.	0,75		0,25	180	44,66
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ENTRE MA. TERESA Y EL NO. 994.	0,75		0,25	190	38,57
	BACHEO CON ASFALTO.	EJIDO SOLEDAD.	CAMINO A CLÍNICA EVERARDO NEWMAN.	0,75		0,25	200	40
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE PRODUCCIÓN ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
28/04/2008	ACONDICIONAMIENT O CON BASE.	PRADERAS DEL MAUREL.	AV. DE LOS PINOS ESQ. V. AMADOR, DERECHO DE HUELGA ESQ. CONTRATO COLECTIVO.		1,5			
	BACHEO CON ASFALTO.	EJIDO SOLEDAD.	CAMINO A CLÍNICA EVERARDO NEWMAN .	1,5		0,5	330	46,43
	BACHEO CON ASFALTO.	LOS GOMEZ.	RIOVERDE ENTRE LOS NO. 240 Y 140.	0,75		0,25	190	63,67
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
29/04/2008	COLOCACIÓN DE TOPE DE 9,60 X 60=5,76	U.P.A.	CIRCUITO ORIENTE.					
	BACHEO CON ASFALTO.	PRADERAS DEL MAUREL.	AV. DE LOS PINOS ESQ. V. AMADOR.	0,75		0,25	190	20,95
	BACHEO CON ASFALTO.	EJIDO SOLEDAD.	CAMINO A CLÍNICA EVERARDO NEWMAN.	1,5		0,5	400	67,2
	BACHEO CON ASFALTO.	LOS GOMEZ.	RIOVERDE ENTRE MORELOS Y EL NO. 108.	0,75		0,25	180	32,98
	BACHEO CON ASFALTO.	NUEVO FORESTA.	ALAMOS ESQ. ARAUCARIA Y FTE. AL NO. 321.	0,25		0,25	90	19,63
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							

