

• **PROGRAMA DE OBRAS:**

| CLAVE | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO | COLONIA | TIPO DE OBRA | METAS | | | AVANCE | PERIODO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |
|---|--|---------------------|--------------|--------|----|----|--------|----------------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | | M2 | ML | ML | | | | | |
| ARQ. SERGIO MONTROYA ARQ. YOLANDA SAHAGUN ING. JULIO JALOMO | P-01-09 LIMPIEZA GENERAL : | | | | | | | | | | |
| | I).- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2a. PRIV. DE CANDELARIO ZAPATA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO (Antes P-06-08) | REFORMA SUR | COORDINADA | 475,32 | | | 100% | 3 DIAS HABILES | 50 HABITANTES | \$ 1.064,72 | EN PROCESO |
| | II).- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE ANGELES ENTRE MODESTO DIAS Y REFORMA AGRARIA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO | RIVAS GUILLER NORTE | COORDINADA | 2088 | | | 100% | 2 DIAS HABILES | 304 HABITANTES | \$ 4.677,12 | EN PROCESO |
| | III).- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRUELA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO | LAS HIGUERAS | COORDINADA | 338,48 | | | 100% | 2 DIAS HABILES | 197 HABITANTES | \$ 758,20 | EN PROCESO |

| CLAVE | BANQUETAS Y GUARNICIONES | COLONIA | TIPO DE OBRA | METAS | | | AVANCE | PERIODO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |
|-----------------|--|--------------------|--------------|--------|----|----|--------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | M2 | ML | ML | | | | | |
| I. JULIO JALOMO | BG-01-09 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE MAGDALENO CEDILLO | CABECERA MUNICIPAL | COORDINADA | 962,86 | | | 12% | 10 DIAS HABILES | 85 HABITANTES | \$ 120.694,50 | |

| CARGO | DRENAJES | COLONIA | TIPO DE OBRA | METAS | | | AVANCE | PERIODO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------|----------|-------|--------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | LONG. REGISTRO | ML | PZA | | | | | |
| | D-01-09 SUSTITUCION Y REPOSICION DE BROCALES DE CONCRETO | | | | | | | | | | |
| I. JULIO JALOMO | PRIV. 18 DE MARZO | 1o. DE MAYO | DIRECTA | | 2,00 | | 100% | 1 DIAS HABILES | 30 HABITANTES | \$ 1.350,00 | |
| I. MARTIN CARREON | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. DE AGRARISTA. | RIVAS GUILLEN | COORDINADA | 15 | 1,00 | | 75% | 15 DIAS HABILES | 15 HABITANTES | \$ 9.960,00 | |
| I. MARTIN CARREON | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA DE GOGORRON. | SIERRA BONITA | COORDINADA | 50 | 2,00 | | 25% | 25 DIAS HABILES | 26 HABITANTES | \$ 33.200,00 | |
| CARGO | ESCUELAS | COLONIA | TIPO DE OBRA | M2 | ML | ML | AVANCE | PERIODO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |
| | E-01-09 LIMPIEZA GENERAL : | | | | | | | | | | |
| ARQ. SERGIO MONTOYA ARQ. YOLANDA SAHAGUN ING. JULIO JALOMO | E-01-09 CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO ANTONIO DE ALARCON INC.: MURO CON BARANDAL. (Antes E-06-08) | EL ZAPOTE | DIRECTA | | | | 100% | 5 DIAS HABILES | COMUNIDAD ESCOLAR | | EN PROCESO 1a. ETAPA TERMINADA |
| | E-01-09 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN LICONA HERNANDEZ (Antes E-18-08) | QUINTAS HACIENDA | COORDINADA | | | | 100% | 11 DIAS HABILES | COMUNIDAD ESCOLAR | | EN PROCESO 1a. ETAPA TERMINADA |
| | E-01-09 CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VERDI (Antes E-20-08) | CENTRAL | COORDINADA | | | | 100% | 5 DIAS HABILES | COMUNIDAD ESCOLAR | | TERMINADA |
| ARQ. YOLANDA SAHAGUN | E-02-09 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CARLOS JONGUITUD BARRIOS (Antes E-17-08) | HOGARES POPULARES PAVON | COORDINADA | 56,00 | 56,00 | 44,79 | 25% | 30 DIAS HABILES | COMUNIDAD ESCOLAR | \$ 43.552,33 | EN PROCESO 2a. ETAPA |
| I. JULIO JALOMO | E-03-09 CONSTRUCCION DE JARDINERA Y LIMPIEZA GRAL. EN JARDIN DE NIÑOS IPI (Antes E-19-08) | CAB. MUNICIPAL | COORDINADA | 243,1 | 3,00 pza | | 75% | 15 DIAS HABILES | COMUNIDAD ESCOLAR | \$ 6.617,44 | EN PROCESO 2a. ETAPA |
| ARQ. YOLANDA SAHAGUN | E-04-09 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. PRIM. NEREO RODRIGUEZ | VALLE DE LAS CACTACEAS | COORDINADA | 79,20 | 33,00 | 29,90 | 85% | 35 DIAS HABILES | COMUNIDAD ESCOLAR | \$ 46.561,10 | EN PROCESO 2a. ETAPA |
| ARQ. SERGIO MONTOYA | E-05-09 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN AREA NORTE ESC. PRIM. JUAN MIRANDA URESTI | HOGARES FERROCARRILEROS 3a. SECCION | COORDINADA | 234,70 | | | 45% | 15 DIAS HABILES | COMUNIDAD ESCOLAR | \$ 46.089,33 | INICIA 7 ENERO 2009 |
| ARQ. SERGIO MONTOYA | E-05-09 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO J. N. MARIA DEL SOCORRO SAENZ | LA SIERRA | COORDINADA | 500,00 | | | 25% | 15 DIAS HABILES | COMUNIDAD ESCOLAR | \$ 99.944,00 | INICIA 7 ENERO 2009 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|---|------|------|-----|-------|-----|
| 06/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | ABEDULES ENTRE AV. SAN LUIS Y EL NO. 233. | 1 | 0,5 | 270 | 50,77 | 60 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | ENCINOS ENTRE AV. SAN LUIS Y EL NO. 187, ACACIAS ENTRE LOS NO. 182 Y 188. | 0,75 | 0,25 | 190 | 46,03 | 152 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | SAN FELIPE. | AV. MEXICO ENTRE SANTA MARIA DEL RIO Y EL NO. 309. | 0,75 | 0,25 | 190 | 62,79 | 48 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | HOGARES POP. PAVON. | PAVOREAL ESQ. CON CIGÜEÑAS, COLIBRI ESQ. PETIRROJO, PETIRROJO FTE. AL NO. 29, GAVIOTA ENTRE AV. DE LAS AVES Y EL NO. 119, CERNICALO ENTRE GOLONDRINA Y GAVIOTA, AVESTRUZ ENTRE EL NO. 125 Y PASEO DE LAS PALOMAS. | 1,5 | 0,5 | 380 | 72,26 | 240 |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA A LA PENSION. | | | | | | | |
| 07/01/2009 | ACONDICIONAMIENTO CON BASE. | HOGARES POP. PAVON. | NANDU ENTRE PELICANO Y EL NO. 100. | | 0,5 | | | |
| | ACONDICIONAMIENTO CON BASE. | CENTRAL DE MAQUINARIA. | JUAN ZAMARRON ESQ. AV. PROVIDENCIA. | | 0,5 | | | |
| | BACHEO CON ASFALTO. | HOGARES POP. PAVON. | RUISEÑOR ENTRE AV. DE LAS AVES Y PASEO DE LAS PALOMAS. | 1 | 0,5 | 280 | 44,83 | 60 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | HOGARES POP. PAVON. | AVESTRUZ ENTRE EL NO. 129 Y ESQ. RUISEÑOR. | 0,25 | 0,25 | 80 | 20,04 | 64 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | SAN CIRO ENTRE MATEHUALA Y EL NO. 205. | 1 | 0,5 | 270 | 56,88 | 160 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | ACACIAS ENTRE LOS NO. 131 Y 180. | 0,25 | 0,25 | 80 | 8,43 | 120 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | SAN FELIPE. | AV. MEXICO ENTRE LOS NO. 1401 Y 1507. | 1 | 0,5 | 270 | 71,34 | 50 |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA A LA PENSION. | | | | | | | |
| 08/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | PASEO DE LOS FRESNOS ENTRE AV. SAN LUIS Y EL NO. 740. | 2,25 | 0,75 | 470 | 83,51 | 120 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | SAN FELIPE. | AV. MEXICO ENTRE LOS NO. 101 Y 1392. | 1 | 0,5 | 270 | 64,83 | 60 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | HOGARES POP. PAVON. | NANDU ENTRE EL NO. 100 Y PELICANO. | 0,75 | 0,25 | 190 | 36,94 | 120 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | CENTRAL DE MAQUINARIA. | JUAN ZAMARRON ESQ. AV. PROVIDENCIA. | 0,75 | 0,25 | 190 | 54,05 | 50 |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA A LA PENSION. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|--|------|---|------|-----|--------|-----|
| 09/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | TABACHINES ENTRE LOS NO. 156 Y 176. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 37,02 | 120 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | PASEO DE LOS FRESNOS ENTRE LOS NO. 538 Y 605. | 0,25 | | 0,25 | 90 | 17,35 | 80 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | SAN FELIPE. | AV. MEXICO ENTRE EL POZO DEL AGUA AL NO. 800. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 76,15 | 95 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | CENTRAL DE MAQUINARIA. | AV. PROVIDENCIA ESQ. CARLOS V, AV. PROVIDENCIA ESQ. CON JUAN ZAMARRON. | 0,75 | | 0,25 | 170 | 47,82 | 60 |
| 12/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOMAS DE SAN FELIPE. | ACAPULCO ENTRE AV. MEXICO Y LAS VIAS DEL FERROCARRIL. | 1,5 | | 0,5 | 380 | 80,27 | 60 |
| | TRASLADO DE TUBOS PARA DRENAJE DE 8" DE VILLAS JARDIN A LA PENSION MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 13/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | PASEO DE LOS FRESNOS FTE. A LOS NO. 605, 644 Y 194 Y 444. | 1,75 | | 0,75 | 470 | 80,83 | 80 |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MPAL. | | | | | | | | |
| | TRASLADO DE 66 TAPAS PARA FOSAS DE PENSION AL PANTEON MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 14/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | PASEO DE LOS FRESNOS ENTRE LOS NO. 408 Y 444. | 1,75 | | 0,75 | 470 | 76,78 | 120 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | RIVERA. | OCAMPO ENTRE REFORMA AGRARIA Y RAYON. | 1 | | 0,5 | 260 | 69,38 | 150 |
| | ACONDICIONAMIENTO CON BASE. | HOGARES OBREROS Y CACTUS, | PERIFERICO ORIENTE ENTRE CALLE FUNDACION Y DESIERTO DE THAR. | | 2 | | | | |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MPAL. | | | | | | | | |
| 15/01/2009 | SE RAMPEO UN TOPE DE 21,20 X 2,30 | SAN ANTONIO. | LOPEZ MATEOS FTE. AL NO. 767. | 1 | | 0,5 | 280 | 48,76 | 50 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | BUGAMBILIAS. | LOPEZ MATEOS ENTRE CARR. RIOVERDE Y CRISANTEMOS. | 0,25 | | 0,25 | 100 | 24,06 | 100 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | PASEO DE LOS FRESNOS ENTRE LOS NO. 104 Y 286. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 35,22 | 120 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | HOGARES OBREROS Y CACTUS, | PERIFERICO ORIENTE ENTRE CALLE FUNDACION Y AV. CACTUS. | 2,25 | | 0,75 | 530 | 137,72 | 200 |
| 16/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | CABECERA MUNICIPAL. | JUAN SARABIA ESQ. BLAS ESCONTRIA. | 1,5 | | 0,5 | 370 | 79,28 | 50 |
| | SE APOYO A LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DE LA COL. SAN FRANCISCO EN DESTAPAR DRENAJE. | | | | | | | | |
| | SE REALIZO LIMPIEZA DE ALCANTARILLA. | CABECERA MUNICIPAL. | HIDALGO ESQ. CON CARRETERA 57. | | | | | | |
| 19/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | PASEO DE LOS FRESNOS ENTRE LOS NO. 169 Y 243. | 1 | | 0,5 | 290 | 77,43 | 110 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | CACTUS | PERIFERICO ORIENTE ENTRE LOS NO. 2002 Y 2041. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 39,99 | 60 |
| | ACONDICIONAMIENTO CON BASE. | SAN GERARDO. | JUAN SARABIA ENTRE DURAZNO Y AV. HIDALGO. | | 1 | | | | |
| | BACHEO CON ASFALTO. | CABECERA MUNICIPAL. | JUAN SARABIA FTE. A LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO. | 0,75 | | 0,25 | 180 | 53,66 | 80 |
| | SE TRASLADARON 800 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-----------------------------|--|-------|-----|-------|-----|-------|----|
| 20/01/2009 | ACONDICIONAMIENTO BASE. | CON | CABECERA MUNICIPAL. | BUSTAMANTE FTE. A LOS NO. 520 Y 566, JULIAN DE LOS REYES ESQ. ABASOLO, NARCISO MENDOZA ESQ. V. GUERRERO, NARCISO MENDOZA ESQ. BERRIOZABAL. | | 1 | | | | |
| | ACONDICIONAMIENTO BASE. | CON | SAN FRANCISCO. | AV. LIBERTAD ESQ. REP. DE ECUADOR. | | 1 | | | | |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CABECERA MUNICIPAL. | C. DIEZ GUTIERREZ ESQ. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | 0,25 | | 0,25 | 80 | 10,11 | 30 |
| | ACONDICIONAMIENTO BASE. | CON | CACTUS | AV. CACTUS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y DESIERTO DE MAYRAM. | | 1 | | | | |
| | ACONDICIONAMIENTO BASE. | CON | HOGARES FFCC. 2DA. SECC. | AZTECAS ENTRE GOMEZ FARIAS Y CARR. RIOVERDE. | | | | | | |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 21/01/2009 | ACONDICIONAMIENTO BASE. | CON | SAN FRANCISCO. | AV. LIBERTAD ESQ. URUGUAY Y REP. DE ECUADOR. | | 0,5 | | | | |
| | ACONDICIONAMIENTO BASE. | CON | CAPILLAS. | PEDRO DE GANTE ENTRE LOS NO. 121A Y D. | | 0,5 | | | | |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CABECERA MUNICIPAL. | JUAN SARABIA ENTRE AV. HIDALGO Y EL NO. 120. | 0,25 | | 0,25 | 90 | 23,14 | 80 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CENTRAL DE MAQUINARIA. | JUAN ZAMARRON ESQ. ANTONIO DE MENDOZA. | 0,75 | | 0,25 | 180 | 44,84 | 50 |
| | ACONDICIONAMIENTO BASE. | CON | LOS GOMEZ. | LAREDO ENTRE EL NO. 246 Y CARR. RIOVERDE. | | 1 | | | | |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CACTUS | PERIFERICO ORIENTE ENTRE LOS NO. 2002 Y 2013 | 0,75 | | 0,25 | 190 | 54,75 | 40 |
| | ACONDICIONAMIENTO BASE. | CON | HOGARES FFCC. 1ra. SECC. | AV. DE LOS ESTACIONES ENTRE CONVENTOS ESQ. AZALEAS. | | 1 | | | | |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | LOS FRESNOS. | PASEO DE LOS FRESNOS ENTRE LOS NO. 105, 165. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 37,25 | 80 |
| 22/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | | LOS FRESNOS. | PASEO DE LOS FRESNOS ESQ. AV. SAN LUIS. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 46,16 | 40 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | LOS FRESNOS. | SABINOS ENTRE AV. SAN LUIS Y EL NO. 169 | 0,75 | | 0,25 | 190 | 39,56 | 60 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CACTUS | AC. CACTUS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y EL NO. 1206. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 59,64 | 60 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CABECERA MUNICIPAL. | BUSTAMANTE ENTRE EL NO. 803 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. | 0,25 | | 0,25 | 90 | 20,61 | 50 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CABECERA MUNICIPAL. | BUSTAMANTE FTE. AL NO. 803, 520, 566, 410, 402. | 0,25 | | 0,25 | 90 | 11,74 | 30 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CABECERA MUNICIPAL. | ABASOLO ENTRE RAYON Y JULIAN DE LOS REYES. | 1 | | 0,5 | 300 | 63,43 | 72 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | | CABECERA MUNICIPAL. | ABASOLO FTE. A LOS NO. 120 Y 122. | 0,125 | | 0,125 | 30 | 6,86 | 18 |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 23/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | CACTUS | AV. CACTUS ENTRE SAN FRANCISCO Y PERIFERICO ORIENTE. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 50,17 | 80 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | CABECERA MUNICIPAL. | BERRIOZABAL ENTRE CARR. 57 Y EL NO. 403. | 1,5 | | 0,5 | 370 | 66,84 | 60 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | NOGALES ENTRE AV. SOLEDAD Y EL NO. 106. | 0,75 | | 0,25 | 210 | 80,79 | 80 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | AV. SAN LUIS ENTRE LOS NO. 1784 Y 1795. | 0,75 | | 0,25 | 210 | 38,67 | 60 |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 26/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | NOGALES ENTRE LOS NO. 106 Y 112. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 46,91 | 30 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | AV. SAN LUIS ENTRE LOS NO. 1771 Y 1788. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 33,36 | 60 |
| | SE TRASLADO DE TUBOS PARA DRENAJE DE 8" DE PENSION A CALLE AGRARISTA EN RIVAS GUILLEN. | | | | | | | | |
| 27/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | NOGALES FTE. A LOS NO. 112 Y 120. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 36,81 | 60 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | AV. SAN LUIS FTE. A LOS NO. 1763 Y 1768. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 42,92 | 50 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | HOGARES FFCC. 2DA. SECC. | AZTECAS ENTRE CARR. RIO VERDE Y EL NO. 114. | 1 | | 0,5 | 270 | 66,02 | 48 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | SAN JOSE. | SAN LORENZO ENTRE SAN ESTEBAN Y SAN FELIPE. | 1,75 | | 0,75 | 460 | 56,78 | 90 |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION. | | | | | | | | |
| 28/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | HOGARES FFCC. 2DA. SECC. | AZTECAS ENTRE EL NO. 121 Y CARR. RIO VERDE. | 0,75 | | 0,25 | 180 | 51,16 | 30 |
| | ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO. | SAN JOSE. | SAN LORENZO ENTRE SAN FELIPE Y CALLE ARROYO, | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 190 | 41,83 | 90 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | AV. SAN LUIS ENTRE SABINOS Y EL NO. 1766. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 35,26 | 40 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | NOGALES ENTRE LOS NO. 118 Y 122. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 62,85 | 30 |
| | SE TRASLADARON 1000 LTS. DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION. | | | | | | | | |
| 29/01/2009 | BACHEO CON ASFALTO. | HOGARES FFCC. 2DA. SECC. | AZTECAS ENTRE LOS NO. 121 Y 139. | 1,5 | | 0,5 | 360 | 118,09 | 45 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | AV. SAN LUIS ENTRE EL NO. 1739 Y EBANOS. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 36,23 | 40 |
| | BACHEO CON ASFALTO. | LOS FRESNOS. | NOGALES ENTRE LOS NO. 122 Y 126. | 0,75 | | 0,25 | 190 | 58,21 | 40 |
| | ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO. | A UN COSTADO DE LA MISION. | CAMINO AL BARRO A UN COSTADO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA. | 0,75 | 2 | 0,25 | 190 | 41,81 | 50 |
| | SE TRASLADARON 800 LTS. DE EMULSION DE LA EMPRESA ASFALTICA A LA PENSION. | | | | | | | | |
| | TOTAL. | | | 55,625 | 12,5 | 22,125 | 14380 | 3214,86 | 4808 |