

- **PROGRAMA DE OBRAS:**

OBRAS 2008.				
CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-02-08	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA Y BAÑO EN CALLE JACARANDAS No. 110.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	60%
A-03-08	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS PARA TUBERÍA DE CANAL DE RIEGO.	GRANJAS XIMONCO.	DIRECTA	100%
PAVIMENTOS.				
P-01-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	21 DE MARZO	COORDINADA	100%
P-02-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO.	LAS HIGUERAS	COORDINADA	3%
P-03-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 123.	21 DE MARZO	COORDINADA	45%
BG-01-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE A) CHILPANCINGO ENTRE ECATEPEC Y TENANCINGO.	MORELOS II	COORDINADA	100%
BG-02-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 17 DE SEPTIEMBRE.	EMILIANO ZAPATA.	COORDINADA	100%
BG-03-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JULIÁN DE LOS REYES ENTRE ABASOLO Y CENTENARIO.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	85%
BG-04-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE 20 DE AGOSTO.	DERECHOS HUMANOS.	COORDINADA	15%
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO.				
RCP-01-08	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO F ^{''} C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 ½ CON ESPESOR DE 15 CMS. EN VARIAS CALLES: A) AND. DEL AGAVE EN LA UP.A.	VARIAS COLONIAS	COORDINADA	100%
DRENAJES:				
D-01-08	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 19 DE MARZO.	EMILIANO ZAPATA.	COORDINADA	100%
D-04-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO	1RO. DE MAYO.	COORDINADA	40%

D-05-08	LIMPIEZA, COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN A) BOCAS DE TORMENTA. B) BROCALES.	VARIAS COLONIAS.	DIRECTA	2%
D-06-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE ABRIL.	EMILIANO ZAPATA	COORDINADA	10%
D-07-08	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARANJOS.	RIVAS GUILLEN 5TO. PLANO.	COORDINADA	30%
D-08-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE JUNTA HERMÉTICA DE 10" EN CALLE CHABACANO.	LAS HIGUERAS	COORDINADA	5%
	ESCUELAS:			
E-01-08	ESC. NIÑOS HÉROES CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET-BOOL.	EL MORRO.	COORDINADA.	100%
E-06-08	COLOCACIÓN DE AZULEJO JARDÍN DE NIÑOS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN.	EL ZAPOTE.	COORDINADA	100%
E-08-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN ESC. SECUNDARIA TEC. 60.	ENRIQUE ESTRADA.	COORDINADA	100%
E-09-08	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. PRIM. NEREO RODRÍGUEZ L BARRAGÁN.	VALLA DE LAS CACTÁCEAS.	COORDINADA	5%
	IGLESIAS			
I-04-08	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA Y DORMITORIO EN IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO	1RO. DE MAYO	COORDINADA	25%
I-05-08	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y SERVICIO SANITARIO EN LA IGLESIA DEL ZAPOTE.	EL ZAPOTE.	COORDINADA	15%
	VARIAS OBRAS			
V-01-08	APOYOS EN PRESIDENCIA			
	REHABILITACIÓN DE OFICINAS PARA SINDICATURA	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	100%
	F) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	65%
	G) CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN PANTEÓN MUNICIPAL (2DA. ETAPA).	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	25%

• **APLICACIÓN DE EMULSIÓN.**

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	ARENA TRIT.M3	BASE M3	SELLO M3	EMULSION LITROS	TOTAL M2
03/03/2008	SE APOYO EN LA COLOCACION DEL PUENTE PEATONAL EN HOGARES POP. PAVON.							
04/03/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 1295 Y CALLE ARCOS DE BELEN.	1		0,5	270	62,55
	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERIA DE ASFALTO.	RIVAS GUILLEN.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 1616 Y 139.					
05/03/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE JUAN ZAMARRON Y REP. DOMINICANA ENTRE PROL. NEGRETE Y CALLE SAN FRANCISCO.	1,5		0,5	340	85,79
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ESQ. MAYRA.	0,75		0,25	170	34
06/03/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 1608-A Y PROL. NEGRETE.	1,5		0,5	340	87,56
07/03/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 1608-A Y CALLE SAN FRANCISCO.	1		0,5	250	45,01
	SE APOYO EN EL TRASLADO DE VARIO MATERIAL A DIFERENTES LUGARES.							
10/03/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO FTE. A LOS NO. 1608 Y 612.	0,25		0,25	90	30,81
	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERIA DE ASFALTO.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO FTE. A COL. REAL DEL BOSQUE.					
11/03/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	SAN ISIDRO.	AV. SAN PEDRO ENTRE SAN SEBASTIAN Y SAN LUCAS, FTE. A COL. REAL DE BOSQUE.		2,5			
12/03/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	SAN ISIDRO.	AV. SAN PEDRO ENTRE SAN AGUSTIN Y FTE. COL. REAL DEL BOSQUE.		2,5			
13/03/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE COL. REAL DEL BOSQUE Y EL NO. 1612.		2			

	REALIZANDO BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO.								
14/03/2008	SE REALIZO LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA.						
17/03/2008	DIA INHÁBIL								
18/03/2008	RETIRO DE ESCOMBRO DE LA IGLESIA DE LA COL. 1RO. DE MAYO.								
	SE REALIZO LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	SAN ANTONIO.	V. GUERRERO ESQ. BENITO JUÁREZ, J. MA. BOCANEGRA, ESQ. B. JUAREZ, V. CARRANZA ESQ. ALVARO OBREGON, V. CARRANZA ESQ. GONZALEZ ORTEGA, V. CARRANZA ESQ. B. JUAREZ.						
19/03/2008	RETIRO DE ESCOMBRO DE LA IGLESIA DE LA COL. 1RO. DE MAYO.								
20/03/2008	DIA INHÁBIL								
24/03/2008	RETIRO DE ESCOMBRO DE LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO.	1ro. DE MAYO.							
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	ZARAGOZA ESQ. LERDO DE TEJADA, CORREGIDORA ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE, BUSTAMANTE ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE.						
25/03/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ENTRE CHAPULTEPEC Y M. MATAMOROS.	0,75	0,5	0,25	180	57,94	
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ENTRE NEGRETE Y MA. TERESA.	0,75		0,25	180	51,95	
26/03/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ENTRE CHAPULTEPEC Y NEGRETE.	1,5		0,5	400	104,66	
	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE EL NO. 109 Y AV. SAN PEDRO.	1		0,5	280	54,79	
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	VARIAS CALLES.						
27/03/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ESQ. NEGRETE.	1		0,5	290	98	
	BACHEO CON ASFALTO.	LA HORMIGA.	AV. SAN PEDRO DEL NO. 1612 AL						

			1630.					
	RECTIFICACION DE TOPES.	SAN FRANCISCO.	VASCO DE QUIROGA NO. 445.					
	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS I.	ACAPULCO A UN COSTADO DE LAS VIAS.	0,75		0,25	190	31,07
28/03/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE PRIV. SAN PEDRO Y EL NO. 1660.	1,5		0,5	370	98,49
	BACHEO CON ASFALTO.	LOMAS DE SAN FELIPE.	ACAPULCO ENTRE AV. MEXICO Y FRACCIONAMIENTO SAN JOSE.	0,25		0,25	190	35,14
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ENTRE ESQ. NOGALES Y EL NO. 1007.	0,75		0,25	100	23,2
	RECTIFICACION DE TOPES.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	VASCO DE QUIROGA FTE. AL NO. 445.					
GASTO CORRIENTE.			TOTAL.	14,25	7,5	5,75	3640	900,96